

ZPRÁVA č.3 - O PRŮBĚHU VÝSTAVBY „ČISTÁ JIZERA I a II“

červenec 2009

1. Účastníci výstavby:

<i>Projekt:</i>	Čistá Jizera I - Turnov
<i>Investor:</i>	VHS Turnov
<i>Poskytovatel podpory:</i>	SFŽP ČR
<i>Správce stavby:</i>	SGS ČR, s.r.o.
<i>TDI:</i>	Ing. Zbyněk Švanda
<i>Dodavatel:</i>	Eurovia, a.s., OZ Čechy západ
<i>Projektant:</i>	Aquacom s.r.o., Teplice

2. **Náklady stavby:** 248 500 388,89 Kč bez DPH
295 715 343,78 Kč s DPH

3. **Termíny realizace:** Předání staveniště: 16.4.2009
Zahájení stavby: 20.4.2009
Ukončení stavby: 30.9.2011

4. Hlášení o postupu prací:

4.1 **Stav fakturace po objektech za monitorované období:** viz. příloha

4.2 Průběh realizované činnosti po objektech:

a/ SO 01 - Rekonstrukce stoky RA - ul. Skálova, Žižkova, Alej Legií

- Skálova ulice :

Ve sledovaném období probíhá druhá etapa rekonstrukce kanalizace / po Š 22/ včetně přípojek a UV. Pokračují práce na konečných úpravách povrchů - dlažky komunikace a chodníků. V 32. týdnu dojde k vykácení stromů, čímž se práce na povrchích znatelně zrychlí.

b/ SO 06 - Rekonstrukce stoky RD 1 - ul. 1.máje

- ulice 1. máje :

V tomto měsíci byla dokončena rekonstrukce stoky RD 1 délky 120 m včetně napojení stávajících přípojek. Probíhají jednání s VČP ohledně investic v této lokalitě. Rovněž byly ukončeny práce na stoce RD o délce cca 300 m. Následují práce na přípojkách, jež budou koordinovány s přípojkami přeložky řadu B.

c/ SO 07 - Odlehčovací stoky OS OK 2, OS OK 3

- OS OK 2

Byla položeno potrubí od šachty Š8a-OS směrem k OK 2 v délce 80 m. Pokládka byla ukončena 3 m od hranice chodníku. V současné době upravována PD ohledně úpravy vtoku do náhonu.

- OS OK 3

Ve sledovaném období je hotov a propojen úsek od Š21-OS a Š6-OS mimo. V současné době probíhají přípravy na úsek mezi šachtami Š6-OS a Š4-OS. Nutno projekčně upravit vtok do náhonu. Začaly stavební práce na souběžné stoce KS 1.

- Koňský trh

Ve sledovaném období došlo k vyklizení staveniště a geodetickému zaměření. Nutno projekčně dopracovat umístění shybky. Požádáno o kácení stromů v tělese shybky. Nová investice koordinace s projektem revitalizace potoka Stebénka.

d/ SO 04 - Rekonstrukce stoky RF - ul. Palackého

- ulice Palackého

Stavební práce na hlavním řadu ukončeny, probíhají práce na domovních přípojkách a UV. Proveden propoj do ulice Trávnice.

e/ SO 08 - Přeložky sítí

- Skálova ulice

V současné době probíhá druhá část rekonstrukce přeložky řadu N v délce cca 170 m včetně zkoušek, přepojení, přípojek a napojení okolních objektů

- ulice 1.máje

Ve sledovaném období byla ukončena rekonstrukce přeložky řadu B včetně zkoušek a přípojek v délce cca 120m. Po ukončení tlakových zkoušek budou zahájeny práce na zbývajících přípojkách.

- ulice Palackého

Ve sledovaném období byla ukončena rekonstrukce přeložky řadu č. 2 včetně prodloužení k mostu přes Malou Jizeru. Po tlakových zkouškách budou zahájeny práce na propojích a domovních přípojkách.

f/ SO 1.5 - řad B

- ulice U Tří svatých

17.7. byly dokončeny stavební práce na řadu B včetně přípojek a UV. 20.7. byly zahájeny práce na řadu A. V současné době je položeno cca 70 m potrubí včetně přípojek a UV.

4.3 Průměrný stav pracovníků a techniky na staveništi:

- červen 2009 : 8 THP, 45 dělníků, 15 strojníků
- červenec 2009 : 9 THP, 55 dělníků, 17 strojníků

4.4 Kontrola harmonogramu Časové ztráty, nehody, apod.

Ke dni zpracování této zprávy byly časové ztráty oproti harmonogramu srovnány / mimo úprav povrchů v ulici Skálova, jež byly způsobeny posunutím termínu kácení stromů/ a zatím nejsou známy skutečnosti, které by tomuto bránily. Nicméně v dalším průběhu je nutno se zaměřit na jednání s vlastníky pozemků, jež mají návaznost na projekt Čistá Jizera.

4.5 Plnění úkolů z kontrolních dní

Ve sledovaném měsíci nedošlo k žádnému časovému posunu v plnění termínů a úkolů domluvených na kontrolních dnech stavby. V současné době jsou úkoly průběžně plněny ve stanovených termínech. Pouze zahájení akce Koňský trh bylo opožděno z důvodu jednání s majiteli pozemků.

5. Projednání ostatních skutečností

Skálova ulice : zásobování přes nám. Českého ráje ukončeno, vjezd na staveniště pouze od služebny Policie ČR

1.máje : úplná uzavírka, vjezd pro majitele nemovitosti umožněn v návaznosti na postup prací / domluva s provádějící firmou, HMG/

U Tří svatých : vyznačena objízdná trasa

Palackého : ulice průjezdná pouze pro autobusy ČSAD

Koňský trh : stavba přístupna z ulice Palackého a kruhového objezdu Sobotecká

6. Organizační záležitosti

6.1 Přehled uskutečněných kontrolních dní a pracovních porad

KDS č. 4 : 18.06.2009

KDS č. 5 : 09.07.2009

KDS č. 6 : 30.07.2009

6.2 Harmonogram KD Pro další sledované období:

KDS č. 7 : 20.08.2009

KDS č. 8 : 10.09.2009

6.3 Změny v organizační struktuře:

Za sledované období nedošlo k žádným změnám v organizační struktuře.

7. Způsob propagace, zdroje financování:

Tiskové zprávy - při podpisech smluv o dílo, při slavnostních zahájeních, průběžné dle potřeby 2-3x měsíčně.

Komunikace a konzultace s médii na místní, regionální, krajské a celostátní úrovni - letáky a billboardy - webové stránky měst Turnov, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou - propojené odkazy na Čistou Jizeru a VHS Turnov.

Webové stránky VHS Turnov s odkazy na webové stránky měst.

8. Specifické problémy stavby:

Doposud nejsou vyřešeny otázky týkající se vztahu vlastníků pozemků, jenž mají návaznost na projekt Čistá Jizera.

9. Přílohy:

9.1 Stav fakturace po objektech za monitorované období

9.2 Fotodokumentace stavby - výběr

9.3 Fotodokumentace stavby - celková na CD

Vypracoval: Ing. Zbyněk Švanda
V Turnově dne 31.7.2009