

SKUTEČNÝ POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (M)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	II/2010												
						DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SR1 Na Vinici	A-XV	Na Vinici (Š6-Š10) po č.p.	127	20.6.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky		Š6-Š7 (60m)	Š8-Š9 (660m) vodovod d90 (200m)	DOKONČENO (kam 32/63)									
					Vodovod													
	A-XVb	Na Vinici (Š1-Š4) po č.p.	84		Stoka + přípojky								Š2-Š3 (400m)	DOKONČENO	Pracovní klid			Š1
A-Xva	Na Vinici (Š1-Š3) po č.p.	42		Stoka + přípojky		Š1					Š1-Š2 (100m)	DOKONČENO (420m)						
SR2 Mikoláše Alše	A-XII	Na Obci (Š2-Š4)	20	23.4.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + OK	Š1-Š2 (400m)	DOKONČENO (Š2-Š4, OK)											
SR3 - PODMOKLICE	BII-c	NÁDRAŽNÍ (Š16-Š20) od	97	25.4.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky	Š17-Š18 (zbyvá 600m), kácení u č.p.464	Š18-Š19 (zbyvá 220m)	DOKONČENO (I.vrstva živice) 21.4.2010										
	BII-f	Š8 - Š14a (od č.p.455 po	235	NOVĚ 15.7.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky	PŘÍPOJKA P8	Š7-Š8 (zahájení prací)	Š8-Š9 (300m)	Š8-Š9 (500m)	Š10-Š11 (800m)	PRACOVNÍ KLID	Š10-Š11 (850m)	Š11-Š12 (1100m)	Š12-Š13 (1450m)	Š13-Š14 (1550m)			
	BII-c	Kozákovská (od č.p.385	350	20.6.2010	Chodník + V.O.	zemní práce	podklad.kam0/32, zahr.obruba	bet.dlažba (úsek cca 800m)	bet.dlažba (úsek cca 1000m)	bet.dlažba (úsek cca 1200m)	bet.dlažba (úsek cca 2000m)	bet.dlažba (úsek cca 2500m)	bet.dlažba (úsek cca 2700m)	DOKONČENO				
	BII-f3	Š1 - Š4	70	NOVĚ 10.8.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka												NOVĚ POSUN 27.TÝDEN	
SR5 - NA KRUHÁCH	A-X-a A-X1-a	REZLEROVA (od č.p.53	200	15.7.2010	Komunikace		ODSTRAŇ STÁV ŽIV.KRYTU	odvodnění komunikace	obruba (1/2 komunikace)	dlažba (1/2 komunikace)	odstraň.stáv živ.kr ytu (2/2)	I.vrstva živice (1/2kom.)	obruba (2/2)	podklad.vrstvy (2/2)	dlažba (2/2)			
	A-IX	TYRŠOVA (od č.p.355 p	152	15.7.2010	Komunikace		NOVĚ POSUN ZAHÁJENÍ 17.TÝDEN		zahájení prací	obruba (1/2 komunikace)	dlažba (1/2 komunikace)	dlažba (1/2 komunikace)	dlažba (1/2 komunikace)	podklad.vrstvy (2/2)	obruba (2/2)			
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	BI-B	Bavlnářská ulice (Š1-Š4)	95	20.5.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky	FRÉZOVÁNÍ		Zahájení prací 22.4.2010	Š1-Š2 (150m)	Š2-Š3 (400m)	Š3-Š4 (800m)	Š3-Š4 (900m)						
		ulice Jana Žižky (od křiž.	121	10.6.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Vodovod + přípojky								I.vrstva živice					
	BI-B	ulice Jana Žižky (Š4-Š9)	143	10.8.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky								NOVĚ ZAHÁJENÍ 20.5.	Š4-Š5 (50m) + LTH100	Š4-Š5 (200m) + LTH100	Š5-Š6 (300m) + LTH 100		
SV3 - BÍTOUCHOV	A	(Š11-Š19) od č.p.94 po č	250	30.6.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka	Š11-Š12 (200m)	Š13-Š14 (850m)	Pozastaveno (od 20.4. zahájení prací propustek)	Š14-Š15 (1450m) zatrub.propustku	Š15 (1500m) zatrub.propustku	Š16 (1900m)	DOKONČENO (2500m)		P16,P14	P4, P5, P169	odvodnění komunikace		
	A 2	(Š1-Š24) po č.p.135	396	30.8.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka									ZAHÁJENÍ PRACÍ (předstih 1.tyden)	Š4-Š5 (750m)	Š7-Š8 (1200m)		
	A 2.1	(Š1-Š12) po č.p.176	205	5.6.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Kanal. Přípojky	Š6-Š7 (1100m), HDPEd63 (900m)	Š9-Š10 (1580m) HDPEd63 (1380m)	DOKOČENO (bez přípojek)	DOKOČENO (vč.přípojek)	4.TÝDNY PŘEDSTIH								
	A1	(Š1-Š17) po č.p.128	393	30.9.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Kanal. Přípojky							NOVĚ POSUN ZAHÁJENÍ 19.TÝDEN		ZAHÁJENÍ PRACÍ	Š3-Š4 (350m)	Š5-Š6 (600m)		
SV 6.1 - BOŘKOVSKÁ, NA OLEŠCE	B-XVII	VEJVAROVO NÁBŘEŽÍ	320	15.7.2010	INLINE + V.O.	základ plotu u MŠ	oplocení MŠ	V.O. (3400m)	BETONÁŽ SLOUPŮ V.O.	odstraň. stáv. podkladu	podklad.vrstvy (2500m)	zahr.obruba (1500m)	PRÁCE POZASTAVENY	zahr. Obruba (2000m)	podklad. vrstvy			
SV 6.2 - BOŘKOVSKÁ, B-XVIIa-1	B-XVIIa-1	BOŘKOVSKÁ (Š1-Š3) od	58	10.6.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky				ZAHÁJENÍ PRACÍ	ŠŠ-Š1 (100m)	Š1 (130m)	Š2-Š3 (350m)	DOKONČENO					
SV 8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-3	KOŠTOFRANSKÁ (č.p. 8	109	30.7.2010 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + přípojky							DIO	Posun zahájení 21.tyden	start. jáma	říz. protlak HDPE d315	P19, Š13	Š1	
	A-VIIId-1a2	NA OBCI (od č.p. 190 po	210	30.10.2010	Provizorní NN				DOKONČENO			BERANĚNÍ OK	VÝSTUŽ OK	BETONÁŽ OK	přeliv OK	Pracovní klid	Š3	

AKTIVNÍ OBJEKTY