

ZPRÁVA č.1 - O PRŮBĚHU VÝSTAVBY „ČISTÁ JIZERA I a II“

květen 2009

1. Účastníci výstavby:

<i>Projekt:</i>	Čistá Jizera I - Turnov
<i>Investor:</i>	VHS Turnov
<i>Poskytovatel podpory:</i>	SFŽP ČR
<i>Správce stavby:</i>	SGS ČR, s.r.o.
<i>TDI:</i>	Ing. Zbyněk Švanda
<i>Dodavatel:</i>	Eurovia, a.s., OZ Čechy západ
<i>Projektant:</i>	Aquacom s.r.o., Teplice

2. Náklady stavby: 248 500 388,89 Kč bez DPH
295 715 343,78 Kč s DPH

3. Termíny realizace: Předání staveniště: 16.4.2009
Zahájení stavby: 20.4.2009
Ukončení stavby: 30.9.2011

4. Hlášení o postupu prací:

4.1 Stav fakturace po objektech
za monitorované období: viz. příloha

4.2 Průběh realizované činnosti po objektech:

a/ SO 01 - Rekonstrukce stoky RA - ul. Skálova, Žižkova, Alej Legií

- Skálova ulice :

Stavební práce byly zahájeny 20.4.2009. Ve sledovaném období byla dokončena 1. etapa rekonstrukce kanalizačního potrubí v délce cca 150 m včetně přípojek a UV a v současné době zde probíhají práce na konečných úpravách povrchů - dlažky komunikace a chodníků. Ve 28. týdnu byla zahájena rekonstrukce 2. etapy této ulice.

b/ SO 06 - Rekonstrukce stoky RD 1 - ul. 1.máje

- ulice 1. máje :

Stavební práce byly zahájeny 25.5.2009. V tomto měsíci byla provedena rekonstrukce stoky RD 1 délky 120 m včetně napojení stávajících přípojek. Byly zahájeny práce na stoce RD, kde je k dnešnímu datu provedeno cca 60 m.

c/ SO 07 - Odlehčovací stoky OS OK 2, OS OK 3

- **OS OK 2**
Stavební práce začaly 25.5.2009. Byla položeno potrubí od šachty Š8a-OS směrem k OK 2 v délce 80 m. Pokládka byla ukončena 3 m od hranice chodníku.
- **OS OK 3**
Stavební práce byly zahájeny 18.5.2009. V současné době je hotov úsek mezi Š21-OS a Š18-OS a je budován úsek mezi Š11-OS a Š9-OS. Úsek mezi těmito šachtami je nutno projekčně dořešit v souvislosti s křížením KS 1.
- **Koňský trh**
Ve sledovaném období došlo k vyklizení staveniště a geodetickému zaměření. Nutno projekčně dopracovat umístění shybky.

d/ SO 04 - Rekonstrukce stoky RF – ul. Palackého

- **ulice Palackého**
Stavební práce začaly 29.6.2009. Napojení šachtou na stávající kanalizaci BT 800 křížení Krajířova, Koňský trh.

e/ SO 08 - Přeložky sítí

- **Skálova ulice**
V současné době byla ukončena první část pokládky přeložky řadu N v délce cca 180 m včetně zkoušek, přepojení, přípojek a napojení okolních objektů
- **ulice 1.máje**
Ve sledovaném období byla ukončena první část přeložky řadu č. 2 v délce cca 120 m včetně zkoušek a přípojek. Byla zahájena druhá část této přeložky a v současné době bylo provedeno cca 60 m.

f/ SO 1.5 - řad B

- **ulice U Tří svatých**
Stavební práce zahájeny 22.5.2009. Napojení proběhlo do stávající šachty a v současné době je položeno cca 160 m řadu včetně přípojek.

4.3 Průměrný stav pracovníků a techniky na staveništi:

- květen 2009 : 6 THP, 25 dělníků, 12 strojníků
- červen 2009 : 8 THP, 45 dělníků, 15 strojníků

4.4 **Kontrola harmonogramu** **Časové ztráty, nehody, apod.**

Ke dni zpracování této zprávy byly časové ztráty oproti harmonogramu srovnány a zatím nejsou známy skutečnosti, které by tomuto bránily. Nicméně v dalším průběhu je nutno se zaměřit na jednání s vlastníky pozemků, jež mají návaznost na projekt Čistá Jizera.

4.5 **Plnění úkolů z kontrolních dní**

Ve sledovaném měsíci nedošlo k žádnému časovému posunu v plnění termínů a úkolů domluvených na kontrolních dnech stavby. V současné době jsou úkoly průběžně plněny ve stanovených termínech. Pouze zahájení akce Koňský trh bylo opožděno z důvodu jednání s majitelem pozemku.

5. **Projednání ostatních skutečností**

Skálova ulice : zásobování přes nám. Českého ráje ukončeno, vjezd na staveniště pouze od služebny Policie ČR

1.máje : úplná uzavírka, vjezd pro majitele nemovitosti umožněn v návaznosti na postup prací / domluva s provádějící firmou, HMG/

U Tří svatých : vyznačena objízdná trasa

Palackého : ulice průjezdná pouze pro autobusy ČSAD

Koňský trh : stavba přístupna z ulice Palackého a kruhového objezdu Sobotecká

6. **Organizační záležitosti**

6.1 **Přehled uskutečněných kontrolních dní a pracovních porad**

KDS č. 2 : 07.05.2009

KDS č. 3 : 28.05.2009

KDS č. 4 : 18.06.2009

6.2 **Harmonogram KD** **Pro další sledované období:**

KDS č. 5 : 09.07.2009

KDS č. 6 : 30.07.2009

6.3 **Změny v organizační struktuře:**

Za sledované období nedošlo k žádným změnám v organizační struktuře.

7. **Způsob propagace, zdroje financování:**

Tiskové zprávy - při podpisech smluv o dílo, při slavnostních zahájeních, průběžně dle potřeby 2-3x měsíčně.

Komunikace a konzultace s médii na místní, regionální, krajské a celostátní úrovni - letáky a billboardy - webové stránky měst Turnov, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou - propojené odkazy na Čistou Jizeru a VHS Turnov.
Webové stránky VHS Turnov s odkazy na webové stránky měst.

8. Specifické problémy stavby:

Doposud nejsou vyřešeny otázky týkající se vztahu vlastníků pozemků , jenž mají návaznost na projekt Čistá Jizera.

9. Přílohy:

- 9.1 Stav fakturace po objektech za monitorované období
- 9.2 Fotodokumentace stavby - výběr
- 9.3 Fotodokumentace stavby - celková na CD

Vypracoval: Ing.Zbyněk Švanda
V Turnově dne 2.7.2009