

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ



akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (M)	TERMÍN UKONČENÍ	Prováděné práce	I/2011															
						LEDEN					ÚNOR				BŘEZEN						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka												S3 - Zukov				
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	30.4.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka														S4 - Hájek		
	BI-b1	ulice V Lipách (Š1-Š6) po č.p.317	167	15.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod						zahájení prací	Š4-Š5 (110bm) + 40bm HDPE d90	Š5-Š6 (140bm) + 70bm HDPE d90	S4 - Hájek							
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	31.7.2011	Komunikace												S2 - Zvolinský				
SV3 - BÍTOUCHOV	A-I	U TENISOVÝCH KURTŮ	45	31.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka						zahájení prací	UKONČENO	přípojky (vícepráce)				- 4.tydny předstih				
SV4 - ČAPKOVA	HH1, HH2	ulice Husova, od MěÚ Semily po č.p.85	50	13.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Vodovod + úprava ostrůvku						OSTRŮVEK - zahájení prací	HTÚ, HH2 LTH150 (20bm)	přepoje, HH1 LTH150 (25bm)	VODOVOD							
	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	105	30.6.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod												S1 - Karpjak				
SV5 - HUSOVA	HD1, B	ulice Husova od VZP po Banku ČS	65	31.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Vodovod												P1 - Sikora				
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 3 po MěÚ Semily	210	30.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod																P1
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace												TSM				

AKTIVNÍ OBJEKTY



Šebesta ml.

vypracoval: Šebesta ml.