

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (M)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	II/2011																
						DUBEN			KVĚTEN				ČERVEN									
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727)	150	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka			S4 - Hájek														
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695)	140	15.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka							S4 - Hájek										
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.7.2011	Komunikace								S3 - Žukov									
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka	S3 - Žukov																
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	původně 30.4. NOVÝ TERMÍN 17.4.2011	Stoka	S4 - Hájek																
	BI-b1	ulice Letná II. od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace				S3 - Žukov													
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	původně 31.7. NOVÝ TERMÍN 31.5.2011	Komunikace	S3 - Žukov							COLAS - ABJ 40mm									
SV3 - BÍTOUCHOV	A2.2	Místní komunikace (Valečko)	20	10.4.2011	Žlaby	P2																
	A1	Místní komunikace (Š13-Š17)	120	30.5.2011	Žlaby,kostky, živice		P2 - Sikora						COLAS - ABJ 40mm									
	A2	Místní komunikace od č.p.126 po č.p.135	400	30.5.2011	Komunikace					P2 - Sikora			COLAS - ABJ 40									
	A3+B	Místní komunikace od č.p.125 po č.p.14	180	původně 30.7. NOVÝ TERMÍN 30.6.2011	Komunikace (živ.dřt)									P2 - Sikora								
SV4 - ČAPKOVA	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	105	původně 30.6. NOVÝ TERMÍN 15.5.2011	Stoka + vodovod	S1 - Karpjak																
	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	110	30.6.2011	Komunikace - dlažba					HEZA												
SV5 - HUSOVA	A-VIIId	ulice Husova od č.p.3 po č.p.73 (Pivovarská)	95	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod	P1 - Ukajtis																
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 73 po č.p.80 (Čapkova)	100	31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod									P1 - Ukajtis								
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace	TSM																
VODOVOD MIK.ALŠE - 2.část	Vodovod	Mikoláše Alše od č.p.789 po č.p.791		30.6.2011	Vodovod					S1 - Karpjak												

KVĚTEN - 20. + 21.TÝDEN : REALIZACE POKLÁDEK FINÁLNÍCH ŽIVIČNÝCH KRYTŮ A S TÍM SPOJENÝCH PRACÍ V ULICÍCH:

- Bitouchovská
- Bavlnářská
- Jana Žižky
- Luční - parkoviště u č.p.464
- Letná IV.
- MK Bitouchov - A2
- MK Bitouchov - A2.1



Šebesta ml.

vypracoval: Šebesta ml.