

## HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

| STAVENIŠTĚ                   | STOKA       | ULICE (úsek)                                 | DĚLKA ÚSEKU V (M) | TERMIN UKONČENÍ                          | Prováděné práce      | II/2011                   |                              |                  |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|------------------------------|-------------|--|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----|------------------|--------|----|--------------|----|----|----|----|--|--|
|                              |             |  |                   |  |                      | DUBEN                     |                              | KVĚTEN           |              |    |                  | ČERVEN |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              |             |  |                   |  |                      | 14                        | 15                           | 16               | 17           | 18 | 19               | 20     | 21 | 22           | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |
| SR4 - NAD ŠPEJCHAREM         | A-VIII      | ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727)    | 150               | 31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE) | Stoka                |                           |                              | S4 - Hájek       |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A-VIII      | ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695)    | 140               | 15.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE) | Stoka                |                           |                              |                  |              |    | S4 - Hájek       |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A-VIII      | ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581)    | 120               | 15.6.2011                                | Komunikace           |                           |                              | S3 - Žukov       |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A-VIII      | ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)    | 170               | 15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE) | Stoka                | Š5-Š6 (140bm UR2 DN400)   | DOKONČENO                    | 5.týdny předstih |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
| SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ | B-B         | ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33         | 247               | původně 30.4. NOVÝ TERMÍN 17.4.2011      | Stoka                | živice v rýze DOKONČENO   | 1.týden předstih             |                  |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | BI-b1       | ulice Letná II. od č.p.317 po č.p.329        | 200               | 31.7.2011                                | Komunikace           |                           |                              | S3 - Žukov       |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | BI-b1.1     | ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340        | 130               | původně 31.7. NOVÝ TERMÍN 31.5.2011      | Komunikace           | PRACOVNÍ KLID             | obruby+dlažba vjezdy         | S3 - Žukov       |              |    | COLAS - ABJ 40mm |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
| SV3 - BÍTOUCHOV              | A2.2        | Místní komunikace (Valečko)                  | 20                | 10.4.2011                                | Žlaby                | přesun prací na 16.týden  |                              | P2               |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A1          | Místní komunikace (Š13-Š17)                  | 120               | 30.5.2011                                | Žlaby,kostky, živice |                           | přesun prací na 16.týden     | P2 - Sikora      |              |    | COLAS - ABJ 40mm |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A2          | Mstní komunikace od č.p.126 po č.p.135       | 400               | 30.5.2011                                | Komunikace           |                           |                              |                  | P2 - Sikora  |    | COL ABU 40       |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A3+B        | Místní komunikace od č.p.125 po č.p.14       | 180               | původně 30.7. NOVÝ TERMÍN 30.6.2011      | Komunikace (živ.dřt) |                           |                              |                  |              |    |                  |        |    | P2 - Sikora  |    |    |    |    |  |  |
| SV4 - ČAPKOVA                | A-VIIa      | ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily        | 105               | původně 30.6. NOVÝ TERMÍN 15.5.2011      | Stoka + vodovod      | vodovod (40bm LTH80)      | vodovod, přípojky, DOKONČENO | 4.týdny předstih |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A-VIIa      | ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily        | 110               | 30.6.2011                                | Komunikace - dlažba  |                           |                              | HEZA             |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
| SV5 - HUSOVA                 | A-VIIId     | ulice Husova od č.p.3 po č.p.73 (Pivovarská) | 95                | 31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE) | Stoka + vodovod      | zahájení prací, frézování | Š1-Š2 (25bm) + LTH 150       | P1 - Ukajtis     |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
|                              | A-VIIId     | ulice Husova, od č.p. 73 po č.p.80 (Čapkova) | 100               | 31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE) | Stoka + vodovod      |                           |                              |                  |              |    |                  |        |    | P1 - Ukajtis |    |    |    |    |  |  |
| SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI  | A-VIIId-1a2 | NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)              | 210               | 31.5.2011                                | Komunikace           | PRACOVNÍ KLID             | dlažba (č.p.253)             | TSM              |              |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |
| VODOVOD MIK.ALŠE - 2.část    | Vodovod     | Mikoláše Alše od č.p.789 po č.p.791          |                   | 30.6.2011                                | Vodovod              |                           |                              |                  | S1 - Karpjak |    |                  |        |    |              |    |    |    |    |  |  |

- ostatní: - 14.4. kamerová prohlídka kanalizace (A-VIIa - Čapkova, BI-b - Chuchelská)  
 - C1 - p.Macák terénní úpravy  
 - 15.4. - statické zkoušky hutnění (Čapkova, Nad Špejcharem, Husova)



vypracoval: Šebesta ml.