

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY



STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (M)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	II/2011											
						DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN			
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727)	150	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka			Š8-Š9 (stan.0,220km) URB2 DN400	PRACOVNÍ KLID	Š8-Š9 (stan.0,230km) URB2 DN400	S4 - Hájek						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695)	140	15.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka							S4 - Hájek					
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581)	120	15.6.2011	Komunikace			odstraň. dlažby	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	S3 - Žukov						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka	Š5-Š6 (140bm UR2 DN400)	DOKONČENO	5.týdní předstih									
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	původně 30.4. NOVÝ TERMÍN 17.4.2011	Stoka	živice v rýze DOKONČENO	1.týdní předstih										
	BI-b1	ulice Letná II.od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace				S3 - Žukov	hl.rýhy pro obruby							
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	původně 31.7. NOVÝ TERMÍN 31.5.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	obruba+dlažba vjezdy	PRACOVNÍ KLID	podklad. vrstvy (338,346,345,347)	klad.bet. dlažby vjezdy	COLAS - ABJ 40mm						
SV3 - BÍTOUCHOV	A2.2	Místní komunikace (Valečko)	20	10.4.2011	Žlaby	přesun prací na 16.týden		P2									
	A1	Místní komunikace (Š13-Š17)	120	30.5.2011	Žlaby,kostky, živice		přesun prací na 16.týden	podkladní vrstvy (kam 0/63)	žlabovky do betonu	DOKONČENO	COLAS - ABJ 40mm						
	A2	Místní komunikace od č.p.126 po č.p.135	400	30.5.2011	Komunikace					podklad.vrstvy (Š17-Š18)	P2 - Sikora COL. ABJ 40						
	A3+B	Místní komunikace od č.p.125 po č.p.14	180	původně 30.7. NOVÝ TERMÍN 30.6.2011	Komunikace (živ.drť)								P2 - Sikora				
SV4 - ČAPKOVA	A-VIIa	ulice Čapková od č.p.71 po MěÚ Semily	105	původně 30.6. NOVÝ TERMÍN 15.5.2011	Stoka + vodovod	vodovod (40bm LTH80)	vodovod. připojky, DOKONČENO	4.týdní předstih									
	A-VIIa	ulice Čapková od č.p.71 po MěÚ Semily	110	30.6.2011	Komunikace - dlažba			zahájení prací	žul.dlažba (úsek Š1-Š3)	žul.dlažba (úsek Š3-Š4)	S5 - Oračko						
SV5 - HUSOVA	A-VIIId	ulice Husova od č.p.3 po č.p.73 (Pivovarská)	95	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod	zahájení prací, frézování	Š1-Š2 (25bm) + LTH 150	Š2-Š3 (50bm) + LTH 150	Š2a-Š3 - křížení štol	Š2a-Š3 - křížení štol	P1 - Ukajtis						
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 73 po č.p.80 (Čapková)	100	31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod							P1 - Ukajtis					
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	dlažba (č.p.253)	podkladní vrstvy parkovací stání	obruba parkovací stání	terénní úpravy DOKONČENO	TSM						
VODOVOD MIK.ALŠE - 2.část	Vodovod	Mikoláše Alše od č.p.789 po č.p.791		30.6.2011	Vodovod					zahájení prací	S1 - Karpjak						

ostatní: - Bitouchov - propojení MŠ



[Handwritten signature]

vypracoval: Šebesta ml.