

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (m)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	II/2011																		
						DUBEN			KVĚTEN						ČERVEN									
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727)	150	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka			Š8-Š9 (stan.0,220km) URB2 DN400	PRACOVNÍ KLID	Š8-Š9 (stan.0,230km) URB2 DN400	P7, P6, P17, P5	2.TYDNY PŘEDSTIH												
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695)	140	15.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka							Š11-Š12 (0,315km) URB2 DN400	Š11-Š12 (0,335km) URB2 DN400	PRACOVNÍ KLID				S4 - Hájek						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581)	120	původně 15.6. NOVÝ TERMÍN 30.7.2011	Komunikace			odstraň. dlažby	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	drenáž, podklad.vrstvy	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID			S3 - Žukov						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (spodní úsek)	90	15.7.2011	Komunikace						odstraň.sláv. dlažby	odstraň.sláv. podklad vrstev	drenáž, pokladní vrstvy	žul. dlažba do kam 4/8										
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka	Š5-Š6 (140bm UR2 DN400)	DOKONČENO	5.týdní předstih																
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	původně 30.4. NOVÝ TERMÍN 17.4.2011	Stoka	živice v rýze DOKONČENO	1.týdní předstih																	
	BI-b1	ulice Letná II. od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace				S3 - Žukov	hl.rýhy pro obruby	klad. obrub do bet.	odstraň.poklad vrstev vjezdy	podklad. vrstvy vjezdy	vjezdy + obruby DOKONČENY										
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	původně 31.7. NOVÝ TERMÍN 31.5.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	obruby+dlažba vjezdy	PRACOVNÍ KLID	podklad. vrstvy (338,346,345,347)	klad.bet. dlažby vjezdy		ZRUŠENO INVESTOREM												
SV3 - BÍTOUCHOV	A2.2	Místní komunikace (Valečko)	20	10.4.2011	Žlaby	přesun prací na 16.týden	P2																	
	A1	Místní komunikace (Š13-Š17)	120	30.5.2011	Žlaby,kostky, živice		přesun prací na 16.týden	podkladní vrstvy (kam 0/63)	žlabovky do betonu	DOKONČENO		COLAS - ABJ 40mm	pokládka fin.živ. vrstvy											
	A2	Místní komunikace od č.p.126 po č.p.135	400	30.5.2011	Komunikace					podklad.vrstvy (Š17-Š18)	podklad. vrstvy Š12-Š13	výšková úprava poklopů	pokládka fin.živ. vrstvy											
	A3+B	Místní komunikace od č.p.125 po č.p.14	180	původně 30.7. NOVÝ TERMÍN 30.6.2011	Komunikace (živ.dřf)									zahájení prací				P2 - Sikora						
SV4 - ČAPKOVA	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	105	původně 30.6. NOVÝ TERMÍN 15.5.2011	Stoka + vodovod	vodovod (40bm LTH80)	vodovod. připojky, DOKONČENO	4.týdní předstih																
	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	110	30.6.2011	Komunikace - dlažba			zahájení prací	žul.dlažba (úsek Š1-Š3)	žul.dlažba (úsek Š3-Š4)	žul.dlažba (úsek Š5-Š6)	DLAŽBA UKONČENA	S5 - Oračko											
SV5 - HUSOVA	A-VIIId	ulice Husova od č.p.3 po č.p.73 (Pivovarská)	95	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod	zahájení prací, frézování	Š1-Š2 (25bm) + LTH 150	Š2-Š3 (50bm) + LTH 150	Š2a-Š3 - křížení stoly	Š2a-Š3 - křížení stoly	Š3-Š4 (100bm KT400)	-2.týdní předstih												
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 73 po č.p.80 (Čapkova)	100	31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod							Š5-Š6 (120bm KT400)	PRACOVNÍ KLID	Š6-Š7 (140bm KT400)	P1 - Ukajita									
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	dlažba (č.p.253)	podkladní vrstvy parkovací stání	obruby parkovací stání	terénní úpravy DOKONČENO	zahájení prací	40bm HDPE d110	90bm HDPE d110	sloupy V.O., ornice, osetí										
VODOVOD MIK.ALŠE - 2.část	Vodovod	Mikoláše Alše od č.p.789 po č.p.791	80	30.6.2011	Vodovod									PRACOVNÍ KLID	S1 - Karpjak									

ostatní: - Bítouchovská - úklid komunikací po pokládce finálních živíc  
- skládka Řeky - dokončeny HTÚ



*Handwritten signature*

vypracoval: Šebesta ml.