

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENÍŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU v (M)	TERMIN UKONČENÍ	Provedení práce	II/2011													
						DUBEN			KVĚTEN						ČERVEN				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727)	150	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka			Š8-Š9 (stan.0.230km) URB2 DN400	PRACOVNÍ KLID	Š8-Š9 (stan.0.230km) URB2 DN400	P7, P6, P17, P5	2.TYDNY PŘEDSTIH							
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695)	140	31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka							Š11-Š12 (0,315km) URB2 DN400	Š11-Š12 (0,335km) URB2 DN400	PRACOVNÍ KLID	P18, P4, P3	Š12-Š13 (0,370km) URB2 DN400 + přípojky	Š15-Š16 (0,400km)	Š4 - Hájek	
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581)	120	původně 15.6. NOVÝ TERMÍN 30.7.2011	Komunikace			odstraň. dlažby	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	drenáž, podklad.vrstvy	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	žul.dlažba (štěpy) do kam 4/8 + podklad.vrstvy	
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (spodní úsek)	90	15.7.2011	Komunikace						odstraň.stáv. dlažby	odstraň.stáv. podklad.vrstev	drenáž, pokladní vrstvy	žul. dlažba do kam 4/8	žul. dlažba do kam 4/8	žul. dlažba do kam 4/8	žul. dlažba do kam 4/8	DOKONČENO (bez.mobilifare)	
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka			Š5-Š6 (140bm UR2 DN400)	DOKONČENO	5.týdnů předstih									
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	původně 30.4. NOVÝ TERMÍN 17.4.2011	Stoka		živice v rýze DOKONČENO	1.týdnů předstih											
	BI-b1	ulice Letná II. od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace				S3 - Žukov	hl.rýhy pro obruby	klad. obrub do bet.	odstraň. podklad.vrstev vjezdy	podklad. vrstvy vjezdy	vjezdy + obruby DOKONČENY					
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	původně 31.7. NOVÝ TERMÍN 31.5.2011	Komunikace		PRACOVNÍ KLID	obruby+dlažba vjezdy	PRACOVNÍ KLID	podklad. vrstvy (338,346,345,347)	klad.bet. dlažby vjezdy		ZRUŠENO INVESTOEM						
SV3 - BÍTOUCHOV	A2.2	Místní komunikace (Valečko)	20	10.4.2011	Žlaby		přesun prací na 16.týden	P2											
	A1	Místní komunikace (Š13-Š17)	120	30.5.2011	Žlaby,kostky, živice		přesun prací na 16.týden	podkladní vrstvy (kam 0/63)	žlabovky do betonu	DOKONČENO		COLAS - ABJ 40mm	pokládka fin.živ.vrstvy						
	A2	Místní komunikace od č.p.126 po č.p.135	400	30.5.2011	Komunikace					podklad.vrstvy (Š17-Š18)	podklad.vrstvy Š12-Š13	výšková úprava poklopů	pokládka fin.živ.vrstvy						
	A3+B	Místní komunikace od č.p.125 po č.p.14	180	původně 30.7. NOVÝ TERMÍN 30.6.2011	Komunikace (živ.drt)									zahájení prací	odstraň. podklad.vrstev A3	podkladní vrstvy kam 0/63 (A3)	obruby + podklad.vrstvy (A3)	P2 - Sikora	
SV4 - ČAPKOVA	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MĚU Semily	105	původně 30.6. NOVÝ TERMÍN 15.5.2011	Stoka + vodovod		vodovod (40bm LTH80)	vodovod. přípojky DOKONČENO	4.týdnů předstih										
	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MĚU Semily	110	30.6.2011	Komunikace - dlažba			zahájení prací	žul.dlažba (úsek Š1-Š3)	žul.dlažba (úsek Š3-Š4)	žul.dlažba (úsek Š5-Š6)	DLAŽBA UKONČENA	6.TYDNŮ PŘEDSTIH						
SV5 - HUSOVA	A-VIIId	ulice Husova od č.p.3 po č.p.73 (Přivovarská)	95	31.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod		zahájení prací, frézování	Š1-Š2 (25bm) + LTH 150	Š2-Š3 (50bm) + LTH 150	Š2a-Š3 - křižení stoly	Š2a-Š3 - křižení stoly	Š3-Š4 (100bm KT400)	-2.týdnů předstih						
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 73 po č.p.80 (Čapkova)	100	31.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod							Š5-Š6 (120bm KT400)	PRACOVNÍ KLID	Š6-Š7 (140bm KT400)	Š6-Š7 (160bm KT400)	Š7-Š8 (175bm KT400)+ přípojky + vodovod (LTH150)	Š7-Š8 (180bm KT400)+ přípojky + vodovod (LTH150)	P1 - Ukajis	
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace		PRACOVNÍ KLID	dlažba (č.p.253)	podkladní vrstvy parkovacích stání	obruby parkovacích stání	terénní úpravy DOKONČENO	PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ	vykop + betonáž patek pro V.O.	sloupy V.O., ornice, osetí					
VODOVOD MIK.ALŠE - 2.část	Vodovod	Mikoláše Alše od č.p.789 po č.p.791	80	30.6.2011	Vodovod						zahájení prací	40bm HDPE d110	90bm HDPE d110	tlak.zkouška	PRACOVNÍ KLID	PRACOVNÍ KLID	přepojení ČS	-2.TYDNY PŘEDSTIH	

ostatní:

- Na Obcí - zahájeny práce - Komunikace - 2.část
- Slap - zahájeny práce - komunikace před bytovými domy



Sebesta

vypracoval: Sebesta ml.