

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENÍŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (m)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	III/2011														
						ČERVENEC				SRPEN					ZÁŘÍ					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	15.7.2011	Stoka + přípojky	PRACOVNÍ KLID	stoka A-VIII (dokončena)													
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	31.8.2011	Komunikace - zámk.dlažba + živice					S4 - Hájek				COLAS - ABJ 40mm						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695) - III.úsek	140	14.8.2011	Komunikace - zámk.dlažba + živice			S4 - Hájek						COLAS - ABJ 40mm						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581) - II.úsek	120	31.7.2011	Komunikace - dlažba (žul.štěpky)	PRACOVNÍ KLID	20m2 dlažba (žul.štěpky)													
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (od křiž.brodská po č.p.33)	950	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt								COLAS - ABS 40mm							
	BI-b1	ulice Letná II.od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt								COLAS - ABJ 40mm							
	BI-b1.2	ulice Letná III.od č.p.	170	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	NEPŘEDÁNO MĚU SEMILY	NEPŘEDÁNO MĚU SEMILY	S2 - obruby, vjezdy						COLAS - ABJ 40mm						
	BI-b1.1	ulice Letná IV.od č.p.343 po č.p.340	120	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt									COLAS - ABJ 40mm						
	BI-b.2	ulice Letná V.od č.p.470 po č.p. 315	240	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt							Oračko - obruby, vjezdy								
	BI-b.2	ulice Lešákov	80	31.7.2011	Chodník - bet.dlažba		zahájení prací	S1												
	BI-b.1	ulice V Lípách. od č.p.342 po č.p.302	200	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt			S2 - obruby, vjezdy							COLAS - ABJ 40mm					
SV2 - LETNÁ	BI-e_01	ulice Brodská (před bytovými domy Slap)	210	31.7.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	dokončení podklad vrstev						COLAS - ABJ 40mm							
SV3 - BÍTOUCHOV	C	Místní komunikace	250	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	PRACOVNÍ KLID	100m2 podklad vrstvy							P1 - Sikora						COLAS - ABJ 40mm
	A3+B	Místní komunikace	150	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt								COLAS - ABJ							
	C1	Místní komunikace	60	31.7.2011	Komunikace - asf.obrus									P1 - Sikora						
SV5 - HUSOVA	A-VIId	ulice Husova	200	31.8.2011	Ostrůvek + fin.živ.kryt									P2 - Vilda						COLAS - ABS 40mm
	A-VIId	ulice Husova	200	31.7.2011	Přípojky (kanalizace + vodovod), obruby, živice, výzve	PRACOVNÍ KLID	P112, P110	P2 - Vilda												
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIId-3	Koštofranská	100	31.8.2011	Arm.uzel + komunikace									S1 - armaturní uzel + dešť svod						COLAS - frézování + ABS 40mm
		NA OBCI (od č.p.253 po Habakuk) - 2.etapa	240	5.8.2011	Komunikace	90m2 - dlažba	160m2 - dlažba	TSM Semily												

REZERVA

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

realizované práce:

... PD - Čistá Jizera I. - Semily

... PD - Město Semily

... AKTIVNÍ OBJEKT



vypracoval: Šebesta ml.