

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (m)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	III/2011														
						ČERVENEC				SRPEN					ZÁŘÍ					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	15.7.2011	Stoka + přípojky	PRACOVNÍ KLID	stoka A-VIII (dokončena)	PŘÍPOJKY (dokončeno)												
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	31.8.2011	Komunikace - zák.m.dlažba + živice					S4 - Hájek				COLAS - ABJ 40mm						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695) - III.úsek	140	14.8.2011	Komunikace - zák.m.dlažba + živice			zahájení prací	S4 - Hájek					COLAS - ABJ 40mm						
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581) - II.úsek	120	31.7.2011	Komunikace - dlažba (žul.štěpy)	PRACOVNÍ KLID	20m2 dlažba (žul.štěpy)	300m2 dlažba (žul.štěpy)												
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (od křiž.brodská po č.p.33)	950	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt					COLAS - ABS 40mm										
	BI-b1	ulice Letná II.od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt					COLAS - ABJ 40mm										
	BI-b1.2	ulice Letná III.od č.p.	170	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	NEPŘEDÁNO MĚU SEMILY	NEPŘEDÁNO MĚU SEMILY	zahájení prací	S2 - obruby, vjezdy					COLAS - ABJ 40mm						
	BI-b1.1	ulice Letná IV.od č.p.343 po č.p.340	120	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt					COLAS - ABJ 40mm										
	BI-b.2	ulice Letná V.od č.p.470 po č.p. 315	240	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt					Oračko - obruby, vjezdy				COLAS - ABJ 40mm						
	BI-b.2	ulice Lešákov	80	31.7.2011	Chodník - bet.dlažba			zahájení prací	PRÁCE POZASTAVENY (příprava pro živici 30.tyden)											
	BI-b.1	ulice V Lipách. od č.p.342 po č.p.302	200	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt				S2 - obruby, vjezdy					COLAS - ABJ 40mm						
SV2 - LETNÁ	BI-e_01	ulice Brodská (před bytovými domy Slap)	210	31.7.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	dokončení podklad vrstev	osaz.odvodň. žlebů					COLAS - ABJ 40mm							
SV3 - BÍTOUCHOV	C	Místní komunikace	250	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	PRACOVNÍ KLID	100m2 podklad vrstvy	240m2 + V.O.					P1 - Sikora					COLAS - ABJ 40mm		
	A3+B	Místní komunikace	150	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt								COLAS - ABJ							
	C1	Místní komunikace	60	31.7.2011	Komunikace - asf.obrus				P1 - Sikora											
SV5 - HUSOVA	A-VIId	ulice Husova	200	31.8.2011	Ostrůvek + fin.živ.kryt								P2 - Vilda					COLAS - ABS 40mm		
	A-VIId	ulice Husova	200	31.7.2011	Přípojky (kanalizace + vodovod), obruby, živice v rýze	PRACOVNÍ KLID	P112, P110	DP č.p.79 (vícepráce)		P2 - Vilda										
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-3	Koštofranská	100	31.8.2011	Arm.uzel + komunikace								S1 - armaturní uzel + dešť svod					COLAS - frézování + ABS 40mm		
		NÁ OBCI (od č.p.253 po Habakuk) - 2.etapa	240	5.8.2011	Komunikace		90m2 - dlažba	160m2 - dlažba	250m2 - dlažba	TSM Semily										

REZERVA

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRÁNĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

realizované práce:

- ... PD - Čistá Jizera I. - Semily
- ... PD - Město Semily
- ... AKTIVNÍ OBJEKT

Ostatní: - výšková úprava viditelných znaků, čištění komunikací - příprava pro realizaci fin.živ.krytů ve 30.týdnu



vypracoval: Šebesta ml.