

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DĚLKA ÚSEKU V (M)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	III/2011														
						ČERVENEC				SRPEN					ZÁŘÍ					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	15.7.2011	Stoka + přípojky	PRACOVNÍ KLID	stoka A-VIII (dokončena)	PŘÍPOJKY (dokončeno)												
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.695 po č.p.727) - IV.úsek	150	31.8.2011	Komunikace - zák.m.dlažba + živice					zahájení prací	300m2 podklad.vrstvy	zahájení bet.dlažba křížovátka	COLAS - ABJ 40mm							
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.581 po č.p.695) - III.úsek	140	14.8.2011	Komunikace - zák.m.dlažba + živice			zahájení prací	UV, drenáž, výkop sond SČVK	pokládka živ.vrstev	zahájení bet.dlažba křížovátka	ukončení bet.dlažba křížovátka	COLAS - ABJ 40mm							
	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.559 po č.p.581) - II.úsek	120	31.7.2011	Komunikace - dlažba (žul.štěpy)	PRACOVNÍ KLID	20m2 dlažba (žul.štěpy)	300m2 dlažba (žul.štěpy)	ukončení prací											
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (od kříž.brodská po č.p.33)	950	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt				Colas - postřik, vyrovnávky, 40mm ABS											
	BI-b1	ulice Letná II.od č.p.317 po č.p.329	200	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt				Colas - postřik, 40mm ABJ											
	BI-b1.2	ulice Letná III.od č.p.	170	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	NEPŘEDÁNO MĚŮ SEMILY	NEPŘEDÁNO MĚŮ SEMILY	zahájení prací	obruby (150bm)	vjezdy, dlažba	dokončení prací		COLAS - ABJ 40mm							
	BI-b1.1	ulice Letná IV.od č.p.343 po č.p.340	120	31.7.2011	Komunikace - fin.živ.kryt				Colas - postřik, 40mm ABJ											
	BI-b.2	ulice Letná V.od č.p.470 po č.p. 315	240	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt						zahájení prací	300bm obruby + podklad.vrstvy	Havda	COLAS - ABJ 40mm						
	BI-b.2	ulice Lešákov	80	31.7.2011	Chodník - bet.dlažba		zahájení prací	PRÁCE POZASTAVENY (příprava pro živici 30.tyden)	PRÁCE POZASTAVENY (příprava pro živici 30.tyden)											
	BI-b.1	ulice V Lipách. od č.p.342 po č.p.302	200	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt			S2 - obruby, vjezdy		zahájení prací	300bm obruby	ukončení obrub		COLAS - ABJ 40mm						
SV2 - LETNÁ	BI-e_01	ulice Brodská (před bytovými domy Slap)	210	31.7.2011	Komunikace	PRACOVNÍ KLID	dokončení podklad.vrstev	osaz.odvodň. žlabů		COLAS - ABJ 40mm										
SV3 - BÍTOUCHOV	C	Místní komunikace	250	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt	PRACOVNÍ KLID	100m2 podklad.vrstvy	240m2 + V.O.		podklad.vrstvy 600m2	podklad.vrstvy dokočeny	přípravu pro pokládku živice	COLAS - ABJ 40mm							
	A3+B	Místní komunikace	150	31.8.2011	Komunikace - živ.kryt					COLAS - ABJ										
	C1	Místní komunikace	60	31.7.2011	Komunikace - asf.obrus			P1 - Sikora	50m2 podklad. vrstev											
SV5 - HUSOVA	A-VIIId	ulice Husova	200	31.8.2011	Ostrůvek + fin.živ.kryt					uklid, zahájení prací	ostrůvek - základy	ostrůvek - dokončení	COLAS - ABS 40mm							
	A-VIIId	ulice Husova	200	31.7.2011	Přípojky (kanalizace + vodovod), obruby, živice v rýze	PRACOVNÍ KLID	P112, P110	DP č.p.79 (vícepráce)	živice v rýze											
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIIId-3	Koštofranská	100	31.8.2011	Arm.uzel + komunikace							arm.uzel + dešť svod	COLAS - frézování + ABS 40mm							
		NA OBCI (od č.p.253 po Habakuk) - 2.etapa	240	5.8.2011	Komunikace	90m2 - dlažba	160m2 - dlažba	250m2 - dlažba	ukončení prací	TSM Semily										

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

realizované práce:

- ... PD - Čistá Jizera I. - Semily
- ... PD - Město Semily
- ... AKTIVNÍ OBJEKT

Ostatní:



vypracoval: Šebesta ml.