

Příloha č.8 – Roční zprávy za 2015

Výkonový ukazatel_T1_opravy

Výkonový ukazatel T1 Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav

Referenční hodnota RH: RH = 90 %

Výpočet: $T1 = (OV_{skut} * 100) / OV_{plan}$

výklad pojmů:

OVskut:	Počet skutečně provedených věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a		
----------------	---	--	--

pro rok:	2015	323 109	opravy vodoměry
		4 043 984	opravy vodovody
		1 088 005	opravy kanalizace
		5 455 098	opravy celkem

OVplan	Počet věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací podle aktuálního		
---------------	--	--	--

pro rok:	2015	435 000	opravy vodoměry
		3 732 000	opravy vodovody
		1 183 000	opravy kanalizace
		5 350 000	opravy celkem

T1	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a		
-----------	--	--	--

pro rok:	2015	102,0%
----------	------	---------------

Pozn. Po dohodě s majitelem VH infrastruktury byly pro výpočet ukazatele použity náklady vynaložené na realizaci plánovaných oprav

Vyhodnocení ročního plánu oprav na rok 2015 dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

činnost 120 (vodné)		Plán	Skutek
1	Opravy vodoměrů		
1.1	Opravy vodoměrů	435 000	323 109
	celkem	435 000	323 109
2	Opravy Vodovod		
2.1	Opravy vodovodů (úseky vodovodů)	1 937 000	1 774 667
2.2	Výměny hydrantů	22 000	222 390
2.3	Výměny šoupat	386 000	933 841
2.4	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)	877 000	766 039
2.5	Opravy na UV strojní (technologie, elektro, ASŘ)	80 000	154 416
2.6	Opravy na UV stavební	0	2 600
2.7	Opravy na zdrojích	430 000	190 031
	celkem	3 732 000	4 043 984
	za činnost 120 celkem	4 167 000	4 367 093

činnost 220 (stočné)		Plán	
3	Opravy kanalizace a ČOV		
3.1	Opravy na kanalizační síti	552 000	335 580
3.2	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné výusti)	115 000	36 541
3.3	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ)	350 000	557 349
3.4	Opravy na ČOV stavební	166 000	158 535
	celkem	1 183 000	1 088 005
	za činnost 220 celkem	1 183 000	1 088 005

Celkem v plánu oprav

5 350 000

5 455 098