

Příloha č.8 – Roční zprávy za 2017

Výkonový ukazatel_T1_opravy

Výkonový ukazatel T1 Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav

Referenční hodnota RH: RH = 90 %

Výpočet: $T1 = (OV_{skut} * 100) / OV_{plan}$

výklad pojmů:

OVskut: Počet skutečně provedených věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a

pro rok:	2017	297 656	opravy vodoměry
		3 613 913	opravy vodovody
		1 485 061	opravy kanalizace
		5 396 630	opravy celkem

OVplan Počet věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací podle aktuálního

pro rok:	2017	300 000	opravy vodoměry
		3 492 222	opravy vodovody
		1 607 778	opravy kanalizace
		5 400 000	opravy celkem

T1 Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a

pro rok:	2017	99,9%
----------	------	--------------

Pozn.1: Po dohodě s majitelem VH infrastruktury byly pro výpočet ukazatele použity náklady vynaložené na realizaci plánovaných oprav.

Pozn. 2: Plánované náklady odpovídají aktualizaci plánu oprav schválené majitelem VH infrastruktury dne 1.10.2017

Roční plán oprav na rok 2017 dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

činnost 120 (vodné)		Plán stav 1.1.2017	Plán stav 1.10.2017	Plnění 12/2017
1	Opravy ostatní			
1.1	opravy vodoměrů	530 400	300 000	297 656
	celkem	530 400	300 000	297 656
2	Opravy Vodovod			
2.1	Opravy vodovodů (úseky vodovodů)	2 180 000	1 926 853	1 867 930
2.2	Výměny hydrantů	140 000	144 877	305 504
2.3	Výměny šoupat	400 000	408 925	447 501
2.4	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)	802 120	822 648	873 138
2.5	Opravy na UV strojní	30 000	41 183	29 934
2.6	Opravy na UV stavební	50 000	12 000	12 000
2.7	Opravy na zdrojích	100 000	135 736	77 906
	celkem	3 702 120	3 492 222	3 613 913
	za činnost 120 celkem	4 232 520	3 792 222	3 911 569
činnost 220 (stočné)		Plán stav 1.1.2017	Plán stav 1.10.2017	Plnění 12/2017
3	Opravy kanalizace a ČOV			
3.1	Opravy na kanalizační síti	520 000	215 688	266 071
3.2	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné výusti)	100 000	71 800	17 482
3.3	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ)	447 480	1 304 154	1 175 991
3.4	Opravy na ČOV stavební	100 000	16 136	25 517
	celkem	1 167 480	1 607 778	1 485 061
	za činnost 220 celkem	1 167 480	1 607 778	1 485 061
Celkem v kalkulaci		5 400 000	5 400 000	5 396 630

Plánované opravy pro rok 2017 - provoz Turnov

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Plnění
vodovody					
Turnov	provoz Turnov	Opravy vodoměrů	1.1	150 000	148 828
Rovensko	vodovod	Ktová vodovodní řad F1 330m PE90	2.1	558 768	636 699
Rovensko	objekty	Opravy čerpadel ČS	2.4	20 000	
Turnov	vodovod	Rakousy vodovodní řad 180m PE63	2.1	315 686	319 516
Turnov	vodovod	Oprava vodovodu Vyskeř	2.1	94 097	94 097
Turnov	vodovod	Opravy poklůpků 5.květen	2.1	41 302	41 302
Turnov	vodovod	Opravy RV-3ks	2.1	80 000	60 978
Turnov	vodovod	Výměna sekčních šoupat	2.3	161 326	176 066
Turnov	objekty	Oprava objektů - ČS Malá Skála	2.4	50 000	46 000
Turnov	objekty	Opravy čerpadel	2.4	177 487	22 490
vodovody celkem				1 648 666	1 545 976
kanalizace					
Turnov	provoz Turnov	výměny poklopů	3.1	143 000	145 047
Turnov	ČSOV	opravy čerpadel	3.2	50 000	
Turnov	ČOV	opravy čerpadel a prvků technologie	3.3	470 000	368 912
Turnov	ČOV	Výměna potrubí kalové hospodářství	3.3	0	67 577
Turnov	ČOV	Oprava okapů, opravy podlahových krytin	3.4	16 136	16 136
Turnov	kanalizace	Opravy na síti dle preventivních prohlídek	3.1	0	0,00
kanalizace celkem				679 136	597 672
Provoz Turnov celkem				2 327 802	2 143 648

Legenda

-  Akce je zahájena
-  Akce je dokončena, finančně uzavřena
-  červený text Akce nebyla v rozpočtu/Plán upraven

Plánované opravy pro rok 2017 - provoz Semily a středisko Benecko

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Plnění
vodovody					
provoz Semily		Opravy vodoměrů	1.1	150 000	148 828
Benecko	Objekty	Nátěr střechy VDJ Benecko I.	2.4	25 500	25 500
Benecko	vodovod	Oprava vodovodu mezi zdrojem a VDJ Horní Štěpanice	2.1	25 000	4 035
Benecko	úpravna	Strojní opravy	2.5	5 000	3 740
Semily	vodovod	Výměna šoupat	2.3	66072	82 734
Semily	vodovod	Výtlačk Benešov - 600m PE DN110	2.1	600 000	540 483
Semily	Úpravna	Oprava nanalyzátoru SWAN	2.5	19883	19 883
Semily	vodovod	Výměna hydrantů	2.2	0	0
Semily	zdroje	Oprava revizní šachty na odtoku ze štol Jílovce	2.7	65736	73 103
Semily	vodovod	Oprava vodovodu mezi ulicemi Kpt. Jaroše - Nad Špejcharem	2.1	30000	23 044
Semily	vodovod	Výměna pokloupů AŠ v ul. Na Škvárově	2.1	0	7 030
Semily	vodovod	Výměna poklůpků v ul. Slunečná	2.1	0	12 957
Semily	vodovod	Oprava vodovodu ul. Benešovská	2.1	0	90 960
Semily	Objekty	Oprava šoupěte ČS Chuchelna	2.4	4625	9 433
Semily	Objekty	Oprava vystrojení ČS Oleška	2.4	250000	340 114
Chuchelna	Objekty	Oprava objektu ČS Komárov	2.4	150240	147 814
Benešov	vodovod	Vodovodní řad u kravína - náhrada litinového řadu 1930 - 80m P	2.1	32 000	32 000
Benešov	zdroje	Opravy na zdrojích Tarabova rokle a Lesní Chata, Jílovce	2.7	70 000	4 803
Lomnice	vodovod	Vodovodní řad Želechy	2.1	0	0
Lomnice	vodovod	Lomnice oprava šachet na sídlišti	2.1	150 000	0
Lomnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	115 000	122 173
Lomnice	vodovod	Výměna hydrantů	2.2	70 000	132 443
Lomnice	Objekty	VDJ Rváčov - výměna tlakové nádoby	2.4	0	21 495
Lomnice	Objekty	VDJ Karlov - výměna čerpadel	2.4	0	118 605
Lomnice	Objekty	Oprava ČS Želechy - výměna šoupat	2.4	50 000	40 363
Jilemnice	Úpravna	Oprava fasády - nátěr	2.6	12000	12 000
Jilemnice	vodovod	Výměna hydrantů	2.2	34877	60 594
Jilemnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	66527	66 527
Rokytnice	Objekty	Utěsnění prostupů mezi akumulací a armuturním prosotrem - 5 d	2.4	0	0
Rokytnice	Objekty	ČS Horní Ves - výmana dávkovací čepadla, výměna šoupat	2.4	79 796	101 323
Rokytnice	Objekty	UV Huťský potok - výměna nátokových košů	2.5	16 300	6 311
Rokytnice	vodovod	Výměna hydrantů	2.2	40 000	112 467
Rokytnice	Objekty	VDJ Horní Ves - zpětná klapka	2.4	15 000	0
Rokytnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	0	0
vodovody celkem				2 143 556	2 360 763

Plánované opravy pro rok 2017 - provoz Semily a středisko Benecko

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Plnění
kanalizace					
Benecko	kanalizace	Odstranění nátoku balastů	3.1	0	
Benecko	ČSOV	Oprava střechy	3.2	1 800	1 800
Benecko	ČOV	Strojní opravy	3.3	38 000	60 127
Semily	ČOV	Strojní opravy (aerace, čerpadla)	3.3	67480	94 008,92
Semily	ČOV	Oprava dmychadla	3.3	58674	58 674,00
Semily	ČOV	Oprava nájezdů	3.4	0	9 381,00
Semily	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	50000	64 679,54
Lomnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	15 488	25 875
Lomnice	ČOV	Výměna převodníků indukčního průtokoměru 7 ks	3.3	100 000	119 900
Lomnice	ČOV	Opravy čerpadel	3.3	30 000	0
Jilemnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	7 200	11 952
Jilemnice	ČSOV	Opravy čerpadel	3.2	20000	15 682
Rokytnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	0	18 518
Rokytnice	ČOV	Opravy technologie ČOV	3.3	30 000	21 370
Rokytnice	ČOV	Opravy technologie ČOV, kyslíkové sondy	3.3	160 000	130 076
Rokytnice	ČOV	Výměna aeračních elementů	3.3	350 000	255 348
kanalizace celkem				928 642	887 390
Provoz Semily celkem				3 072 198	3 248 153

Legenda

	Akce je zahájena
	Akce je dokončena, finančně uzavřena
červený text	Akce nebyla v rozpočtu/Plán upraven