

Příloha č.8 – Roční zprávy za 2016

Výkonový ukazatel_T1_opravy

Výkonový ukazatel T1 Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav

Referenční hodnota RH: RH = 90 %

Výpočet: $T1 = (OV_{skut} * 100) / OV_{plan}$

výklad pojmů:

OVskut:	Počet skutečně provedených věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a		
----------------	---	--	--

pro rok:	2016	254 420	opravy vodoměry
		4 146 703	opravy vodovody
		936 605	opravy kanalizace
		5 337 728	opravy celkem

OVplan	Počet věcných položek oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací podle aktuálního		
---------------	--	--	--

pro rok:	2016	470 100	opravy vodoměry
		3 738 900	opravy vodovody
		1 161 000	opravy kanalizace
		5 370 000	opravy celkem

T1	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a		
-----------	--	--	--

pro rok:	2016	99,4%
----------	------	--------------

Pozn.1: Po dohodě s majitelem VH infrastruktury byly pro výpočet ukazatele použity náklady vynaložené na realizaci plánovaných oprav.

Pozn. 2: Plánované náklady odpovídají aktualizaci plánu oprav schválené majitelem VH infrastruktury dne 1.8.2016

Plánované opravy VHS Turnov - realizace plánu 2016

činnost 120 (vodné)		Plán stav 1.1.2016	Plán stav 1.8.2016	Plnění 12/2016
1	Opravy ostatní			
1.1	opravy vodoměrů	470 100	470 100	254 420
	celkem	470 100	470 100	254 420
2	Opravy Vodovod			
2.1	Opravy vodovodů (úseky vodovodů)	2 494 900	2 766 400	3 394 235
2.2	Výměny hydrantů	22 000	77 000	77 281
2.3	Výměny šoupat	382 000	168 000	118 705
2.4	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)	610 000	347 000	196 934
2.5	Opravy na ÚV strojní	50 000	305 500	120 395
2.6	Opravy na ÚV stavební	0	6 000	2 619
2.7	Opravy na zdrojích	180 000	69 000	236 534
	celkem	3 738 900	3 738 900	4 146 703
	za činnost 120 celkem	4 209 000	4 209 000	4 401 123

činnost 220 (stočné)		Plán stav 1.1.2016	Plán stav 1.8.2016	Plnění 12/2016
3	Opravy kanalizace a ČOV			
3.1	Opravy na kanalizační síti	696 000	467 000	303 782
3.2	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné výusti)	115 000	140 000	72 564
3.3	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ)	350 000	524 000	473 759
3.4	Opravy na ČOV stavební	0	30 000	86 500
	celkem	1 161 000	1 161 000	936 605
	za činnost 220 celkem	1 161 000	1 161 000	936 605

Celkem v plánu oprav **5 370 000 5 370 000 5 337 728**

Plánované opravy pro rok 2016 - provoz Turnov

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Redukce	Plnění
vodovody						
Turnov	provoz Turnov	Opravy vodoměrů	1.1	208 200	80 990	127 210
Rovensko	vodovod	Tatobity vodovod řad T2 238m Lt80	2.1	1 104 000	-37 274	1 141 274
Rovensko	objekty	Opravy čerpadel ČS	2.4	0	-17 512	17 512
Turnov	vodovod	Oprava redukční šachty Troskovice-Semín (Srbová)	2.1	166 500	564	165 936
Turnov	vodovod	Opravy RV-3ks	2.1	0	-14 804	14 804
Turnov	vodovod	Výměna sekčních šoupat	2.3	100 000	62 936	37 064
Turnov	objekty	Oprava ČS Malý Rohozec	2.4	50 000	-6 579	56 579
ASŘ	objekty	opravy ASŘ a elektro a telemetrie	2.5	100 000	100 000	0
Turnov	objekty	Oprava potrubí ČS Dolánky	2.5	36 500	0	36 500
Turnov	objekty	Opravy čerpadel	2.4	123 000	123 000	
vodovody celkem				1 888 200	291 321	1 596 879
kanalizace						
Turnov	provoz Turnov	výměny poklopů, opravy kanalizace	3.1	120 000	41 717	78 283
Turnov	ČSOV	opravy čerpadel	3.2	80 000	80 000	
Turnov	ČOV,ČSOV	opravy ASŘ a elektro a telemetrie	3.3	50 000	50 000	0
Turnov	ČOV	opravy čerpadel a prvků technologie	3.3	200 000	61 810	138 190
Turnov	ČOV	Oprava vstupního komunikátoru, dešťové svody	3.4	30 000	-56 500	86 500
Turnov	ČOV	Oprava míchadla VN	3.3	130 000	-2 730	132 730
Turnov	kanalizace	Opravy na síti dle preventivních prohlídek	3.1	36 000	36 000	
kanalizace celkem				646 000	210 298	435 702
Provoz Turnov celkem				2 534 200		2 032 581

Legenda

	Akce je dokončena, finančně uzavřena
červený text	Akce nebyla v poslední verzi odsouhlaseného rozpočtu/Plán upraven

Plánované opravy pro rok 2016 - provoz Semily a středisko Benecko

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Redukce	Plnění
vodovody						
provoz Semily		Opravy vodoměrů	1.1	261 900	134 690	127 210
Benecko	vodovod	Oprava vodovodu Žalý A-2 - PE DN90 - I. etapa 250m	2.1	402 900	10 362	392 538
Benecko	úpravna	Strojní opravy	2.5	24 000	-3 734	27 734
Benecko	vodojemy	VDJ Benecko - Oprava AT stanice místního rozvodu pitné vody	2.4	7 000	-98	7 098
Semily	vodovod	Výměna šoupat	2.3	0	0	
Semily	vodovod	Opravy vodovodů (U Potoka - Černý Most - úsek C-9-2-1-1-1-2-1-1 a C-9-2-1-1-2-2-2 PE DN90 cca 160 m + protlak pod Chuch. Potokem)	2.1	510 000	-32 226	542 226
Semily	vodovod	Výměna hydrantů	2.2	57 000	-281	57 281
Semily	vodovod	Opravy na objektech (PK Nouzov, VDJ Cimbál)	2.4	0	0	
Semily	vodovod	OPRAVA POKLOPU NA REDUKČNÍ ŠACHTĚ V UL. BOŘKOVSKÁ 147	2.1	0	-7 280	7 280
Benešov	vodovod	Oprava vodovodu O-4 u čp. 25 (Balákovi)	2.1	140 000	-45 684	185 684
Benešov	vodovod	Výměna šoupat	2.3	0	0	
Benešov	zdroje	Opravy na zdrojích Pěrný a Lesní Chata	2.7	0	-44 749	44 749
Benešov	vodovod	Oprava odpadního potrubí VDJ Strážník	2.4	20 000	20 000	
Chuchelna	zdroje	Opravy studní Komárov a Chuchelna	2.7	46 000	19 984	26 016
Chuchelna	vodovod	Výměna šoupat Komárov	2.3	12 000	177	11 823
Lomnice	vodovod	Výměna propoje Dělnická x K. Čapka	2.1	0	0	
Lomnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	40 000	4 690	35 310
Lomnice	vodovod	Přestrojení AŠ - Smetanova, stavební úpravy AŠ sídliště	2.4	80 000	80 000	
Lomnice	zdroje	Oprava omítek zdroj Parky	2.7	14 000	-7 633	21 633
Lomnice	zdroje	Oprava propoje a armaturní komory na výtaku z vrtu Koupaliště	2.7	0	0	
Lomnice	zdroje	Oprava značení zdroje Obora	2.7	3 000	-134 601	137 601
Lomnice	Objekty	Oprava nátěrů ČS Želechy	2.4	0	-62 834	62 834
Jilemnice	vodovod	Přepojení přípojek Čs. Legií	2.1	8 000	497	7 503
Jilemnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	0	0	
Jilemnice	vodovod	Oprava vpřivaděče Štěpanická Lhota LT150, 315m	2.1	400 000	-473 671	873 671
Jilemnice	vodovod	Oprava vodovodu u MŠ 30m PE DN663	2.1	35 000	-28 318	63 318
Jilemnice	úpravna	Oprava nerezových trubních rozvodů	2.5	4 000	-10 647	14 647
Rokytnice	vodovod	Výměna šoupat	2.3	0	0	
Rokytnice	úpravna	Výměna UV lamp	2.5	41 000	-514	41 514
Rokytnice	zdroje	Označení OPVZ	2.7	6 000	-534	6 534
Rokytnice	Objekty	Oprava střechy VDJ Horní Ves, Oprava fasády ÚV Huť. potok	2.4	17 000	-35 911	52 911
Rokytnice	Objekty	Oprava fasády ÚV Huť. potok	2.6	6 000	3 381	2 619
Rokytnice	vodovody	Výměna šoupat	2.3	16 000	-18 507	34 507
Rokytnice	vodovody	Výměna hydrantů	2.2	20 000	0	20 000
provoz Semily		Opravy provozních automatů	2.5	100 000	100 000	
provoz Semily		Opravy elektropohonů a ostatního strojního vybavení (čerpadla atd.)	2.4	50 000	50 000	
vodovody celkem				2 320 800	-483 444	2 804 244

Plánované opravy pro rok 2016 - provoz Semily a středisko Benecko

Místo	Objekt, lokalita	Plánovaná oprava	kapitola plánu	Plán	Redukce	Plnění
kanalizace						
Benecko	kanalizace	Odstranění nátoku balastů	3.1	90 000	41 351	48 649
Benecko	ČSOV	Opravy na kanalizačních objektech	3.2	5 000	3 942	1 058
Benecko	ČOV	Strojní opravy	3.3	5 000	-87 551	92 551
Semily	ČOV	Strojní opravy	3.3	64 000	-17 904	81 904
Semily	kanalizace	OPRAVA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ	3.1	25 000	-39 915	64 915
Lomnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	50 000	50 000	
Lomnice	kanalizace	Oprava šachty před Popelkou	3.2	35 000	35 000	
Lomnice	ČOV	Opravy čerpadel	3.3	20 000	1 364	18 636
Jilemnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	30 000	19 343	10 657
Jilemnice	kanalizace	Oprava kanalizace Na Drahách DN400 9m	3.1	45 000	-27 400	72 400
Jilemnice	ČSOV	Opravy čerpadel	3.2	20 000	-51 506	71 506
Rokytnice	kanalizace	Oprava kanalizačních šachet včetně poklopů	3.1	15 000	15 000	
Rokytnice	kanalizace	Opravy poklopů na akci Horní Kout	3.1	0	-28 879	28 879
Rokytnice	ČOV	Pogumování oběžného kola, oprava zahušťovače	3.3	5 000	-4 748	9 748
provoz Semily	kanalizace	Opravy na síti dle preventivních prohlídek	3.1	56 000	56 000	
provoz Semily		Opravy provozních automatů	3.3	50 000	50 000	
kanalizace celkem				515 000	14 098	500 902
Provoz Semily celkem				2 835 800		3 305 146

Legenda

- Akce je dokončena, finančně uzavřena
- červený text Akce nebyla v poslední verzi odsouhlaseného rozpočtu/Plán upraven