

Příloha č.9 – Roční zprávy za 2013

Výkonový ukazatel_T6_monitorink vodovodu

Výkonový ukazatel T6 Délka vodovodních řadů s provedenou preventivní kontrolou úniků za kalendářní rok v poměru k celkové délce vodovodních řadů, vyjádřeno v procentech.

Referenční hodnota RH: **RH = 5%**

pro rok:	2013	462 190	m vodovodu VHS
		23 110	m vodovodu k monitorinku

Výpočet:

$$T6 = (pk / dv) * 100$$

výklad pojmů a skutek 2013:

pk	Délka vodovodních řadů (bez vodovodních přípojek) s provedenou preventivní kontrolou úniků za kalendářní rok v m
----	---

pro rok:	2013	město,obec	monitorink v m	%
		Turnov,Přepeře,Ohrazenice,Rakousy	92 164	74,0
		Semily,Chuchelna	16 625	25,3
		Benešov u Semil	1 775	10,4
		Jilemnice	26 626	60,2
		Lomnice nad Popelkou	27 985	51,0
		Rokytnice na Jizerou	8 215	23,5
		Benecko	0	0,0
		Malá Skála,Lišný	17 714	63,9
		Troskovice	0	0,0
		Ktová	5 165	80,6
		Rovensko, Žernov	16 244	76,6
		Tatobity	946	8,3
		Vyskeř	3 801	31,1
		Kacanovy,Olešnice	574	5,2
		Loučky	1 709	96,5
			219 543	

dk	Celková délka vodovodních řadů v m
----	------------------------------------

pro rok:	2013	město,obec	celková délka v m
		Turnov,Přepeře,Ohrazenice,Rakousy	124 564
		Semily,Chuchelna	65 728
		Benešov u Semil	17 061
		Jilemnice	44 200
		Lomnice nad Popelkou	54 835
		Rokytnice na Jizerou	34 983
		Benecko	19 258
		Malá Skála,Lišný	27 714
		Troskovice	9 753
		Ktová	6 412
		Rovensko, Žernov	21 193
		Tatobity	11 418
		Vyskeř	12 206
		Kacanovy,Olešnice	11 095
		Loučky	1 770
			462 190

T7	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací
----	--

pro rok:	2013	47,5%
----------	------	--------------

Komentář: V délce prohlédnuté sítě se mohou některé úseky sítě v průběhu roku vyskytnout i vícekrát z důvodu recidivy poruch, kdy je třeba prevenci na těchto úsecích provádět vícekrát do roka. Délka sítě včetně prohlédnuté délky sítě je čerpána z GIS, kam jsou jednotlivé prohlídky zaznamenávány.

Příloha č.9 – Roční zprávy za 2013

Výkonový ukazatel_T7_monitorink a čištění kanalizace

Výkonový ukazatel T7 Délka kanalizační sítě, kde bylo provedeno čištění a následná revize v poměru k celkové délce gravitační kanalizační sítě, vyjádřeno v procentech

Referenční hodnota RH: RH = 3%

pro rok:	2013	234 662	m kanalizace VHS
		7 040	m kanalizace k čištění a monitorinku

Výpočet:

$$T7 = (pč / dk) * 100$$

výklad pojmů a skutek 2013:

pč	Délka gravitační kanalizační sítě, kde bylo provedeno čištění a následná revize		
----	---	--	--

	m	ulice	
pro rok:	2013	1 448	m kanalizace Jilemnice
	794	V Jilmu	DVD 1, 2,3
	27	Na Stráni	DVD 4
	35	Valteřická	DVD 4
	114	Krkonošská	DVD 4, 5
	268	Žižkova	DVD 6, 7
	210	Knoblochova	DVD 8
	747		m kanalizace Rokytnice
	747	pod Spartakem	DVD 9, 10, 11, 12, 13, 14
	565		m kanalizace Lomnice
	353	Karla Čapka	DVD 15, 16
	87	Obránců Míru	DVD 16, 17
	126	J.J. Fučíka	DVD 17, 18
	1381		m kanalizace Semily
	140	Jiráskova	DVD 19
	414	Nábřeží S. Čecha	DVD 19, 20
	114	Tyršova	DVD 20, 21
	161	Riegrovo Náměstí	DVD 21, 22
	398	Ostrov	DVD 22,23
	154	Jatecká	DVD 23, 24
	3 009		m kanalizace Turnov
	347	Alšova	DVD 25
	341	Daliměřická	DVD 25
	122	Dělnická	DVD 25
	674	Přepeřská	DVD 26
	199	Sobotecká	DVD 26
	356	Studentská	DVD 25
	397	Vesecká	DVD 25, 26
	325	Za Sokolovnou	DVD 25
	248	Zahradní	DVD 25, 26
		7 151	m kanalizace celkem

dk	Celková délka gravitační kanalizační sítě		
----	---	--	--

pro rok:	2013	234 662	m kanalizace VHS
----------	------	---------	------------------

T7	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací		
----	--	--	--

pro rok:	2013	3,05%
----------	------	-------