

Příloha č.9 – Roční zprávy za 2012

Výkonový ukazatel_T6_monitorink vodovodu

Výkonový ukazatel T6 Délka vodovodních řadů s provedenou preventivní kontrolou úniků za kalendářní rok v poměru k celkové délce vodovodních řadů, vyjádřeno v procentech.

Referenční hodnota RH: RH = 5%

pro rok:	2012	460 265	m vodovodu VHS
		23 013	m vodovodu k monitorinku

Výpočet:

$$T6 = (pk / dv) * 100$$

výklad pojmů a skutek 2012:

pk	Délka vodovodních řadů (bez vodovodních přípojek) s provedenou preventivní kontrolou úniků za kalendářní rok v m
----	---

pro rok:	2012	město,obec	monitorink v m	%
		Turnov,Přepeře,Ohrazenice,Rakousy	74 498	60,2
		Semily,Chuchelna	13 503	20,6
		Benešov u Semil	4 505	27,3
		Jilemnice	38 578	87,8
		Lomnice nad Popelkou	11 282	20,6
		Rokytnice na Jizerou	6 407	18,4
		Benecko	0	0,0
		Malá Skála,Lišný	29 431	105,3
		Troskovice	0	0,0
		Ktová	5 953	95,4
		Rovensko, Žernov	16 981	80,6
		Tatobity	1 527	13,4
		Vyskeř	653	5,3
		Kacanovy,Olešnice	616	5,5
		Loučky	3 009	170,0
		206 943		

dk	Celková délka vodovodních řadů v m
----	------------------------------------

pro rok:	2012	město,obec	celková délka v m
		Turnov,Přepeře,Ohrazenice,Rakousy	123 786
		Semily,Chuchelna	65 646
		Benešov u Semil	16 486
		Jilemnice	43 925
		Lomnice nad Popelkou	54 816
		Rokytnice na Jizerou	34 761
		Benecko	19 263
		Malá Skála,Lišný	27 949
		Troskovice	9 753
		Ktová	6 239
		Rovensko, Žernov	21 057
		Tatobity	11 427
		Vyskeř	12 281
		Kacanovy,Olešnice	11 107
		Loučky	1 770
		460 265	

T7	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací
----	--

pro rok:	2011	45,0%
----------	------	--------------

Komentář: V délce prohlédnuté sítě se mohou některé úseky sítě v průběhu roku vyskytnout i vícekrát z důvodu recidivy poruch, kdy je třeba prevenci na těchto úsecích provádět vícekrát do roka. Délka sítě včetně prohlédnuté délky sítě je čerpána z GIS, kam jsou jednotlivé prohlídky zaznamenávány.

Příloha č.9 – Roční zpráva za 2012

Výkonový ukazatel T7_monitorink a čištění kanalizace

Výkonový ukazatel T7 Délka kanalizační sítě, kde bylo provedeno čištění a následná revize v poměru k celkové délce gravitační kanalizační sítě, vyjádřeno v procentech

Referenční hodnota RH: RH = 3%

pro rok:	2012	197 926	m kanalizace VHS
		5 938	m kanalizace k čištění a monitorinku

Výpočet:

$$T7 = (pč / dk) * 100$$

výklad pojmů a skutek 2011:

pč	Délka gravitační kanalizační sítě, kde bylo provedeno čištění a následná revize
----	---

m	ulice	
pro rok:	2012	5 352
		m kanalizace Turnov
96	Palackého	DVD1
147	Jeronýmová	DVD1
125	Jiráskova	DVD1
245	Koněvova	DVD1
397	Lidická	DVD1
254	Zborovská	DVD1
216	Žižkova	DVD1
921	Ohrazenice	DVD2
249	Pacitova	DVD2
229	Vesecko	DVD2
617	Nádražní	DVD3
938	Líšný	DVD3
212	Kosmonautů	DVD3
66	Studentská	DVD3
431	1. máje	DVD4
190	Přepeřská	DVD4
19	Výšinka	DVD4
280		m kanalizace Semily
185	28. října	DVD 5
95	Antala Staška	DVD 5
516		m kanalizace Jilemnice
309	Masarykova nám., J. Harracha, Kavánova	DVD6
133	Hanče a Vrbaty	DVD6
74	Roztocká	DVD6
6 149		m kanalizace celkem

dk	Celková délka gravitační kanalizační sítě
----	---

pro rok:	2012	197 926	m kanalizace VHS
----------	------	---------	------------------

T7	Procento splnění věcného aktuálního ročního plánu oprav infrastruktury vodovodů a kanalizací
----	--

pro rok:	2012	3,1%
----------	------	-------------