

**UPŘESNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH TERMÍNŮ REALIZACÍ POKLÁDEK FINÁLNÍCH ŽIV.KRYTŮ
V RÁMCI AKCE: "ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY"**

akce: Čistá Jizera I. - Semily
zhotovitele: SaD v.o.s. - Šebesta ml. (603573986)
Colas a.s. - p.Kutilek (733780141)

SEMILY						
místo - činnost / datum	9.5.-15.5.2011	16.5.	17.5.	18.5.	19.5.	20.5.
Colas		Bavlnářská, J.Žitky - vyrovnávky	Parkoviště 464 - ABJ 40mm, 250m ²	Letná IV. - ABJ 40mm, 420m ²	Bavlnářská, J.Žitky - ABS 40mm, 1300m ²	Bavlnářská, J.Žitky - ABS 40mm, 1300m ²
navržené DIO		částečná uzavírka, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Schéma B5.1	úplná uzavírka	úplná uzavírka	úplná uzavírka (objízdná trasa - Družstevní)	úplná uzavírka (objízdná trasa - Družstevní)
SaD v.o.s., Pittner s.r.o.			Bavlnářská, J.Žitky úprava viditelných znaků (poklopy, míže)	Bavlnářská, J.Žitky úprava viditelných znaků (poklopy, míže), čištění komunikací	Bavlnářská, J.Žitky úprava viditelných znaků (poklopy, míže)	
navržené DIO			operativní pracovní místo Schéma B/24	operativní pracovní místo Schéma B/24	operativní pracovní místo Schéma B/24	

BÍTOUCHOV					
předpokládané činnosti / datum	23.5.	24.5.	25.5.	26.5.	27.5.
Colas	A, A1, A1.1 - vyrovnávky, A1 Š13-Š15 - OKS 40mm, 360m ²	A2.1 - ABJ 40mm, 770m ²	A2 - ABJ 40mm, 1200m ²	A1, A1.1 - ABS 40mm, 2200m ²	A - ABS 40mm, 3000m ²
navržené DIO	částečná uzavírka, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Schéma B5.1	úplná uzavírka	úplná uzavírka	úplná uzavírka	úplná uzavírka
SaD v.o.s., Pittner s.r.o.		A, A1, A1.1 - úprava viditelných znaků (poklopy, míže)	A, A1, A1.1 - úprava viditelných znaků (poklopy, míže), čištění komunikací	A - úprava viditelných znaků (poklopy, míže)	
navržené DIO		operativní pracovní místo Schéma B/24	operativní pracovní místo Schéma B/24	operativní pracovní místo Schéma B/24	

součástí pokládky je zhotovení příslušného postřiku
uvedené plochy jsou orientační

Vypracoval : Šebesta ml., V Semilech 10.4.2011



SaD, v.o.s. Jablonec n.N.
Želivského 149, 466 05 Jablonec n.N.
IČO: 41327837 DIČ: C/41327837
tel./fax: 483 305 696