

provozech je součástí **přílohy č. 8.**

VDJ Libentiny – do konce roku 2019 byla provedena sanace a vystrojení akumulární komory 1, venkovní tepelná izolace a hydroizolace stropu akumulárních komor, včetně zpětného zásypu, oprava fasády a instalace odvětrání. V následujícím roce bude dokončena druhá akumulární komora, vnitřní obklady, dlažby a výměna elektroinstalace.

Turnov, ulice Jana Zajíce – byla dokončena havarijní oprava bezvýkopovou technologií. Firma Trasco provedla opravu 40m rozpraskaného betonového potrubí DN400 vložení sklolaminátového rukávce tloušťky 9mm, který byl vytvrzen UV zářením. Dále byla provedena sanace obou šachet a upraveno napojení 2ks kanalizačních přípojek.

VZ Lomnice nad Popelkou Parky – byla dokončena výměna obou výtlačných potrubí mezi vrty a hlavní sběrnou. V objektu vrtu Park I. byla obnovena montážní plošina s žebříky v podzemní části. Na opravě objektu hlavní sběrné byly provedeny repase oken a zahájeny práce na opravě fasády. V příštím roce je v plánu dokončení objektu celkovou sanací fasády a výměnou vstupních dveří.

ČOV Lomnice nad Popelkou – byla dokončena výměna oken v celém objektu a výměna vrat z kalového hospodářství do veřejného prostoru před čistírnou. Také byla vyměněna svítidla s klasickými 150W žárovkami za úsporná LED svítidla taktéž v kalovém hospodářství.

g) Stav geodetického zaměření kanalizace k 31.12.2019 – příloha č.22

K 31.12.2019 bylo na území působnosti VHS Turnov v grafickém informačním systému GIS evidováno celkem **8 330** revizních šachet na provozovaných kanalizacích. Zaneseno bylo z geodetického zaměření, v rozsahu povrch a dno, celkem 5 240 revizních šachet – **62,9 % z celkového počtu. Ke geodetickému zaměření zbývá 3 090 revizních šachet.** V nedoměřených šachtách se skrývají také šachty na kanalizacích, které nebyly ke konci roku 2019 zkolaudovány (například kanalizace Dolní Štěpanice) nebo zaneseny do GIS provozovatele (jako např. 405 ks šachet doměřených pro generel Lomnice nad Popelkou).

Geodetické zaměření se řídí směrnicí provozovatele S.PP.1.1.01 (S.06.18) Technické standardy VH zařízení_Příloha 7 – Obsah geodetické dokumentace. Předmětem směrnice je stanovení jednotné, závazné metodiky pro zpracování geodetické dokumentace zařízení již provozovaných nebo v budoucnosti provozovaných. Zpracování dle uvedené směrnice je nutnou podmínkou pro správné zanesení zaměření do grafického informačního systému GIS.

Doporučujeme majiteli infrastruktury v rámci rozpočtu vyčlenit pravidelně každý rok prostředky na postupné zaměření celé stokové kanalizace.

h) Přehled změn v napojení objektů na kanalizaci za období 01-07-2014_31-12-2019

V **příloze č.23** je uveden po jednotlivých obcích přehled změn v napojení objektů na kanalizaci.

Vypracoval: Ing.Jiří Kovalčík
Dne: 31.1.2020