

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: ČISTÁ JIZERA I. - SEMILY

Čištění

STAVENIŠTĚ	STOKA	ULICE (úsek)	DELKA ÚSEKU V (M)	TERMIN UKONČENÍ	Prováděné práce	I/2011												
						LEDEN					ÚNOR			BŘEZEN				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SR4 - NAD ŠPEJCHAREM	A-VIII	ulice Nad Špejcharem (č.p.370 po č.p.581)	170	15.5.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka									Š1 - Š2 (10bm URB2 400)	Š1 - Š2 (20bm URB2 400)	Š2 - Š3 (50bm URB2 400)	Š2 - Š3 (75bm URB2 400)	S2 - Zvolinský
SV1 - BAVLNÁŘSKÁ, CHUCHELSKÁ	B-B	ulice Chuchelská (Š24-Š29) po č.p.33	247	30.4.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka											Š24-Š25 (20bm URB2 250)	Š26-Š27 (120bm URB2 250)	S4 - Hájek
	BI-b1	ulice V Lipách (Š1-Š6) po č.p.317	167	15.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod						zahájení prací	Š4-Š5 (110bm) + 40bm HDPE d90	Š5-Š6 (140bm) + 70bm HDPE d90	stoka + vodovod ukončeno	podkladní vrstvy komunikace	1.tyden předstih		
	BI-b1.1	ulice Letná IV. od č.p.343 po č.p.340	130	NOVĚ 31.5. původně 31.7.2011	Komunikace									nezahájeno z důvodu klimatických podmínek		zahájení prací	obruby (ukončeno)	S3 - Žukov
SV3 - BÍTOUCHOV	A-I	U TENISOVÝCH KURTŮ	45	31.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka						zahájení prací	UKONČENO	připojky (vícepráce)	- 4.tyden předstih				
SV4 - ČAPKOVA	HH1, HH2	ulice Husova, od MěÚ Semily po č.p.85	50	13.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Vodovod + úprava ostrůvku						OSTRŮVEK - zahájení prací	HTÚ, HH2 LTH150 (20bm)	přepoje, HH1 LTH150 (25bm)	UKONČENO	1.tyden předstih			
	A-VIIa	ulice Čapkova od č.p.71 po MěÚ Semily	105	NOVĚ 15.5. původní 30.6.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY)	Stoka + vodovod										PRACOVNÍ KLID	zahájení prací	Š2 - Š3 (40bm URB2 300)	S1 - Karpjak
SV5 - HUSOVA	HD1, B	ulice Husova od VZP po Banku ČS	65	31.3.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Vodovod									zahájení prací	start. + cílová jáma	dokončen protlak	55bm LTH 150	P1 - Sikora
	A-VIIId	ulice Husova, od č.p. 3 po MěÚ Semily	210	30.7.2011 (BEZ VRCHNÍ VRSTVY KOMUNIKACE)	Stoka + vodovod													P1
SV8 - KOŠTOFRANSKÁ, NA OBCI	A-VIIId-1a2	NA OBCI (od č.p.190 po č.p.253)	210	31.5.2011	Komunikace									nezahájeno z důvodu klimatických podmínek		zahájení prací	podklad.vrstvy + obruby	TSM

AKTIVNÍ OBJEKTY

vypracoval: Sebesta ml.



Sebesta ml.