

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

(dále jen dodatek)

uzavřen podle Občanského zákoníku v platném znění

### **1. Smluvní strany:**

**Objednatel** : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupený : Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov  
IČ : 49295934  
DIČ : CZ49295934  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Liberec  
č.ú. : 3710462/0800  
Zástupce pro věci smluvní:  
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov  
Zástupce pro věci technické:  
Bc. Ondřej Šimůnek  
Telefon : 481 313 481, 725 058 980  
email : [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz), [simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz)

dále jen „objednatel „

**Zhotovitel** : **G-MONT CR, s.r.o.**  
Kontaktní adresa : Tovární 1112, 537 01 Chrudim  
Zastoupený : Milanem Tejneckým, jednatelem společnosti  
IČ : 25263382  
DIČ : CZ25266382  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3252512399/0800  
Zástupce pro věci smluvní:  
Milan Tejnecký, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické:  
Milan Tejnecký, jednatel společnosti  
Telefon : 602 283 150  
e-mail : [tejnecky@gmont.cz](mailto:tejnecky@gmont.cz)

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2016 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a G-MONT CR, s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se z důvodu změny předmětu plnění stavby „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“ dohodly na níže uvedené změně smlouvy.

### **2. Předmět dodatku**

2.1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla, změny montážních prací, změny rozsahu zemních prací včetně technologie provádění výkopových prací, změny technologie ATS, navýšení rozsahu obnovy komunikace, navýšení počtu přípojek.

2.2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla uzavřeného v dodatku č. 1 z důvodu navýšení rozsahu předmětu plnění díla.

### **3. Změna ceny**

3.1. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:

Nabízená cena ze smlouvy bez DPH (vč. rezervy 700 000,-)	7 189 752,00 Kč
Navýšení ceny bez DPH	1 770 467,50 Kč
Cena celkem bez DPH (po odečtení rezervy)	8 260 219,50 Kč
DPH 21 %	1 734 646,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 994 865,60 Kč

3.2. Hodnoty méně prací víceprací jsou rekapitulovány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí předání a převzetí díla. Jejich výsledná hodnota je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.


### **4. změna termínu dokončení díla**

- 4.1. Doba provádění díla
- |  |              |
|--|--------------|
| zahájení dle SOD:                                  | 01. 04. 2016 |
| dokončení dle dodatku SOD č. 1:                    | 17. 10. 2016 |
| prodloužení termínu dokončení stavební části díla: | 31. 10. 2016 |
| prodloužení termínu konečného předání díla:        | 15. 12. 2016 |
- 4.2. Obě strany se dohodly, že stavební část díla byla realizována do 31. 10. 2016. Více týdenní lhůta do předání díla byla využita pro oceňování změn prováděných prací a řešení některých provozních otázek.
- 4.3. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavební části díla z dodatku č. 1 z 17.10.2016 do 31.10. 2016, bylo požadované navýšení obnovy komunikací ze strany města Rokytnice nad Jizerou.
- 4.4. Důvodem prodloužení termínu předání díla do 15. 12. 2016, bylo ocenění všech změn prováděných víceprací a řešení provozních otázek.

### **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 5.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 03. 2016 nepodléhá jiným změnám, než jsou uvedeny v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a v tomto dodatku č. 2.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměly jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne 15. 12. 2016



.....  
**Ing. Milan Hejduk**  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Churdimi dne 15. 12. 2016



**G-MONT CR s.r.o.**  
Tovární 1112, 537 01 Chrudim  
IČ: 25263382, DIČ: CZ25263382

.....  
**Milan Tejnecký**  
jednatel společnosti

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

