

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 083/15

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) **Objednatel:** **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: ČS a.s. Turnov; KB a.s. Turnov
číslo účtu: 1260210359/0800; 270785640277/0100
Zastoupený: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení
- b) **Zhotovitel:** **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se vzhledem k upřesnění rozsahu a koordinace s výstupy souběžně zpracovávaného Generelu města Jilemnice dohodly na tomto termínovém dodatku níže uvedené akce. Termíny dodatku se uzavírají na základě podkladu z kontrolních dní projektu, které nemohl dodavatel ovlivnit.

„Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice“

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění se uzavřením tohoto dodatku nemění

2.1 Předmětem této smlouvy je:

2.1.1 Geodetické zaměření

- zaměření staveniště pro návrh vodovodu a kanalizace
- zaměření stávajícího stavu okolních objektů, nezbytný pro kompletní návrh zadání
- zpracování geometrických plánů pro případný odkup pozemků pod vodárenskými objekty

2.1.2 Průzkumy

- prozkoumání dosavadní dostupné dokumentace týkající se vodovodu a kanalizace (soulad GIS se skutečností, dostupné kamerové prohlídky a pod.), analýza stávajícího stavu sítí
- podrobný průzkum a analýza stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a uličních vpustí

- c) zajištění kamerových prohlídek neproověřených úseků kanalizací v předpokládané délce 2 km
 - d) ověření ostatních inženýrských sítí a zajištění podkladů od správců všech podzemních zařízení
 - e) stavebně technický průzkum rekonstruovaných a hydrologický průzkum nových vodárenských objektů
 - f) podrobné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.
 - g) ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky
- 2.1.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. zajištění územního rozhodnutí (ÚR)**
- a) návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem
 - b) zhotovení kompletní dokumentace celého předmětu plnění poptávky pro územní řízení vč. zpracování dokumentace objektů na síti a všech přepojovaných a nových přípojek
 - c) projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části pro ÚR, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zpracování jejich požadavků do PD
 - d) zajištění vydání územního rozhodnutí vodovodu a kanalizace vč. přípojek s nabytím právní moci
- 2.1.4 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. zajištění stavebního povolení (SP)**
- a) finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení
 - b) zhotovení kompletní dokumentace předmětu poptávky pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se zpracováním podmínek územního rozhodnutí do projektu
 - c) zabezpečení kompletních dokladů nutných pro vydání stavebního povolení předmětu poptávky vč. projednání dokumentace s dotčenými vlastníky, orgány a provozovatelem a zpracování jejich požadavků do projektu
 - d) zajištění vydání stavebního povolení kompletní stavby s nabytím právní moci
- 2.1.5 Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě (Pol.rozp.+VV).**
- 2.1.6 Výkon autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby, předpokládaný rozsah cca 20 měsíců, cca 20 hod/měsíc, tj. 400 hodin celkem pro celou stavbu. Součástí AD bude čas strávený na stavbě a řešení potřebných detailů na vyžádání zadavatele.**

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

| | původní | nový |
|--|-------------------|-------------------------------|
| 4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1 | 31.03.2016 | průběžně do 31.08.2017 |
| 4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2 | 30.04.2016 | průběžně do 31.08.2017 |
| 4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 a) | 31.07.2016 | 28.02.2017 |
| 3.1.3 b) | 30.09.2016 | 31.08.2017 |
| 3.1.3 c) | 31.12.2016 | 30.11.2017 |
| 3.1.3 d) | 31.03.2017 | 28.02.2018 |

| | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 4.1.4 | Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.4 a) | 31.03.2017 | 30.03.2018 |
| | 3.1.4 b) | 30.06.2017 | 31.05.2018 |
| | 3.1.4 c) | 31.08.2017 | 31.07.2018 |
| | 3.1.4 d) | 30.11.2017 | 31.10.2018 |
| 4.1.5 | Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.5 | 30.09.2017 | 31.08.2018 |
| 4.1.6 | AD průběžně po dobu stavby a vypracování DPS předpoklad 2018 – 2019 | | |

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

| Druh dokumentace | Termín původní | Částka | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | nový | |
| Geodet.zam. | 03/16 | průběžně do 08/17 | 165.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| Průzkumy | 04/16 | průběžně do 08/17 | 50.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| DUR | 09/16 | 08/17 | 710.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| UR | 03/17 | 02/18 | 265.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| DSP (DPS) | 06/17 | 05/17 | 973.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| DSP pozastávka (po SP) | 11/17 | 10/18 | 417.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| SP | 11/17 | 10/18 | 275.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| Pol. rozp. +VV | 09/17 | 08/18 | 270.000,- Kč + DPH v zákonné výši |
| AD | průběžně 2018-2019 | | 220.000,- Kč + DPH v zákonné výši |

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

Zhotovitel:



Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

Objednatel:

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení

V Hradci Králové dne 8. 6. 2017

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⁷