



DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Ev. číslo zhotovitele: 535 / 2018
Ev. číslo objednatele: 7 / 18, č. org. 472
(dále jen dodatek)

„Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

mezi

1.

objednatel: **Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov**
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
telefon: 481 313 481
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3710462/0800
Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:
Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
Marcela Červová, tel. 602 169 165, cervova@vhsturnov.cz
Andrea Bímová, tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)
Jiří Vocásek, Ohrazenice, tel. 606 606 940, jiri_vocasek@mybox.cz
Autorský dozor stavebníka (dále jen „AD“)
Radek Hnát, Turnov, tel. 737 335 311, vak-projekt@tiscali.cz
Odborný dohled stavebníka (dále jen „OD“)
Ing. Petr Chval, Turnov, tel. 603 840 633, petr.chval@profesprojekt.cz
Koordinátor BOZP
Martin Kotšmíd, Jablonec n. N., tel. 604 990 907, kotsmid@centrum.cz

dále jen „objednatel“

2.

zhotovitel: **VHS stavby a.s.**
Kontaktní adresa: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ 251 83 052
telefon: 567 330 852
fax: 567 330 851
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2954182/0800
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
Pracovník pověřený řízením stavby:
Radomír Frúhauf, tel. 567 330 852, fruhauf@vhsstavby.cz
Hlavní stavbyvedoucí:
Ondřej Beneš, tel. 567 330 852, benes@vhsstavby.cz
dále jen „zhotovitel“

Preambule

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení předmětu smlouvy o výrazné vícepráce, které vyplynuly až z průběhu provádění prací, které mají za následek prodloužení doby plnění termínu převzetí dokončeného díla a rovněž navýšení celkové ceny díla.

Během realizace díla došlo k přejmenování společnosti SYNER VHS Vysočina a.s. na VHS stavby a.s., adresa sídla firmy, číslo účtu, IČO i DIČ zůstalo beze změny.

Dále jsou v dodatku řešeny změny na straně objednatele, spočívající ve změně pracovního zařazení osoby jednající za sdružení, změny v pozici technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku 1. Předmět smlouvy bod 1.5, v článku 2. Cena díla a platební podmínky se mění bod 2.2, v článku 4. Doba plnění se mění bod 4.2 a do článku 21. Závěrečná ustanovení se doplňují body 21.9 – 21.12.

Článek 1.

Předmět smlouvy

- 1.5 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je realizace více a méně prací, které jsou bezprostředně spojeny s realizací díla „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“.

Jedná se zejména o navýšení výztuže nosných betonových sloupů věžového vodojemu, demolice stávajících a výstavba nových armaturních komor včetně potřebných obtoků, sanací akumulací stávajících zemních vodojemů, změna trasy vodovodu v průmyslovém areálu Vesecko, změna vodoměrů na průtokoměry, změna v objektu odvodnění, úpravy v technologickém vstrojení vodojemů, doplnění izolací, navýšení ostatních nákladů stavby a další drobné práce.

Konkrétní položky části výše uvedených více a méně prací jsou řešeny změnovými listy stavby. Ke dni podpisu dodatku č. 1 byly zpracovány následující změnové listy:

1. Změnový list č. 1 v celkové hodnotě 163.857,- Kč
2. Změnový list č. 2 v celkové hodnotě 978.974,- Kč
3. Změnový list č. 3 v celkové hodnotě 834.697,- Kč
4. Změnový list č. 4 v celkové hodnotě 1 764 535,- Kč

Celkem změnové listy ve výši 3 742 063,- Kč bez DPH. Položky do výše 2 mil. Kč byly čerpány z rezervy stavby, položky ve výši 1 742 063,- Kč jsou řešeny tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo realizovanou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2.
Cena díla a platební podmínky

2.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, platná po celou dobu realizace díla:

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	68 879 000,- Kč
(zahrnuje rezervu 2 mil. Kč)	
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	1 742 063,- Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	70 621 063,- Kč
DPH 21%	14 830 424,- Kč
Celkem včetně DPH	85 451 487,- Kč

DPH je vyčísleno ke dni uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, přičemž jeho skutečná výše bude doložena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

Článek 4.
Doba plnění


4.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v pevném termínu **do 29. 8. 2019.**

Termín byl prodloužen o 2 měsíce stavby. Prodloužení termínu dokončení díla nemá vliv na stanovený uzlový bod dle smlouvy o dílo.

Článek 21.
Závěrečná ustanovení

- 21.9 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
- 21.10 Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, kdy objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 21.11 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- 21.12 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Turnově dne 28. 6. 2019




Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku **VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

Objednatel

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481



Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Zhotovitel

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

17.