

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 120/18

(dále jen smlouva)

„Semily – intenzifikace ČOV, I. Etapa“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., mezi:

1.

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

telefon: 481 313 481

fax: 481 312 205

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3710462/0800

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz

Ing. Lukáš Lamač, tel. 724 387 175, lamac@vhsturnov.cz

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

dále jen „objednatel“

2.

Zhotovitel: KUNST, spol. s.r.o. Hranice

Kontaktní adresa: Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČ: 19010591

DIČ: CZ 19010591

telefon: 581 699 999

fax: 581 699 921

bankovní spojení : KB Přešov, č.ú.: 234 642 – 831 / 0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., 608 420 354, jaroslav.boran@kunst.cz

Pracovník pověřený řízením stavby:

p. Dalibor Vostřez, 725 741 039, dalibor.vostrez@kunst.cz

Hlavní technolog: Ing. Stanislav Ház, 737 702 859, stanislav.haz@kunst.cz

Zástupce stavby vedoucího: p. Roman Vaněk, 608 752 510, roman.vanek@kunst.cz

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3368/01

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2018 Smlouvu o dílo č. 120/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení ve Smlouvě určeného díla.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy, konkrétně úprava předmětu plnění Smlouvy o vícepráce a méněpráce (ceny díla) a s tím související změna termínu provedení díla.

**Článek 2.
Cena díla**

- 2.1 Cena díla se mění z důvodu více a méně prací, specifikovaných v změnovém listu č.1. a je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, DPS a položkovém rozpočtu, zpracovaném při provádění díla.
- 2.2 Celková cena díla dle SOD 120/18 se mění z původních 25 388 954 Kč bez DPH na **25 522 501,- Kč bez DPH**, na zaplacení více a méně prací bude použita povinná rezerva 500 000Kč uvedená ve výkaz výměr u smlouvy 120/18.

**Článek 4.
Doba plnění se mění takto**


- 4.2 Na základě změny rozsahu, technologie prací a z důvodu nevhodných klimatických podmínek v prvním čtvrtletí 2019 se sjednává posunutí termínu z původního 21.6.2019 dle SOD. Zhotovitel se nově zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejdéle do 26.8.2019.

**Článek 21.
Závěrečná ustanovení**

- 21.9 Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.10 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 21.11 Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.
- 21.12 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 120/18 ze dne 17.8.2018 se tímto dodatkem nemění.


V Turnově dne 14.6.2019


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov
Objednatel

V Hranicích dne 12.6.2019


32 spol. s r.o. Hranice
Pavlůvsko 186, 253 01 Hranice, DIČ: CZ19010591



Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Jednatel společnosti
zhotovitel

