

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 03/636/2020
č. objednatele: 36/20, org. č. 540
(dále jen dodatek)

uzavřen podle Občanského zákoníku v platném znění

Název akce:

„Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené : Ing. Milanem Hejdukem
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov
Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová – investiční technik
tel. 602 786 843

Telefon : 481 313 481
ID : c97yj33
email : hejduk@vhsturnov.cz; bimova@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **Vedoucí účastník společnosti „Václaví“
OBIS, spol. s r.o.**
Kontaktní adresa : Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
Zastoupený : Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČO : 60933682
DIČ : CZ60933682
Bankovní spojení : Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka
č.ú. : 421270287/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Pavel Šimůnek – prokurista společnosti
Zástupce pro věci technické:
Pavel Šimůnek
Telefon : 603 874 958
E-mail : simunek@obis-sro.cz
Stavbyvedoucí : Pavel Šimůnek, tel. 603 874 958

dále jen „zhotovitel“

Preambule

Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu vyčíslení % změn v rámci realizace více a méně prací s ohledem na určení součtu absolutní hodnoty změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň je provedena rekapitulace ceny za dílo.

Článek 2. Předmět a realizace díla původní smlouvy se doplňuje takto:

2. Předmět a realizace díla

2.9. Předmětem díla je realizace více a méně prací, které jsou bezprostředně spojeny s realizací stavby „Václaví – vodovod Rovensko pod Troskami, nový vodní zdroj“.

Jedná se o:

1. **Objekt 302.1 Rekonstrukce provozního objektu a vrtu TV-2 – stavební část**

V rámci změny byl původní objekt vrtu TV-2 zdemolován.

Méněpráce (odpočet původně navržených nových poklopů, dlažby, sanace, malby)	- 240.703,- Kč
Vícepráce (demolice objektu)	61.700,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 302.403,- Kč

2. **Objekt 303 Vodovod**

Stávající vodovodní řad, na který měl být nový areálový vodovod napojen, se nacházel v jiném místě, než podle dostupných informací. Rovněž z důvodu demolice objektu byl již areálový vodovod veden mimo budovu v travnatém terénu. Změna se týká trasy vodovodního řadu a změny materiálu potrubí.

Méněpráce (odpočet původně navrženého vodovodu v LT)	- 55.028,- Kč
Vícepráce (změna trasy, vodovod nově navržen v PE RC)	51.924,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 106.952,- Kč

3. **Objekt 301.3 Studna – technologie Václaví**

Po realizaci nového vrtu TV-3 a hladině vody ve vrtu došlo ke zkrácení navrženého potrubí ve vrtu.

Méněpráce (odpočet části potrubí)	- 338.794,- Kč
-----------------------------------	----------------

Změna celkem v absolutní hodnotě 338.794,- Kč

4. **Objekt 302.2 Rekonstrukce provozního objektu a vrtu TV-2 – technol. část**

Z důvodu zkrácení potrubí v novém vrtu TV-3 a přepočítání objemů vody došlo ke změně profilů tvarovek v provozním objektu.

Méněpráce (odpočet původních tvarovek v profilu DN150)	- 184.085,- Kč
Vícepráce (ocenění tvarovek v profilu DN80)	158.475,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 342.560,- Kč

5. **Objekt Kanalizace**

V rámci změny byl proveden kanalizační přepad z šachtice vrtu, a to z důvodu existence stávající kanalizace v místě, která nebyla v původní evidenci.

Vícepráce (prodloužení kanalizace)	67.433,- Kč
------------------------------------	-------------

Změna celkem v absolutní hodnotě 67.433,- Kč

6. **Objekt 301.1 Studna – stavební část Václaví**

Z důvodu demolice provozního objektu TV-2 byla přemístěna navržená technologie nového vrtu TV-3 z TV-2 do stavební části studny TV-3, který byl velikostně přizpůsoben velikosti sestavy vystrojení. Rozvaděč byl přemístěn do nového pilíře NN.

Vícepráce (zvětšení objektu studny TV-3, nový pilíř NN) 279.117,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 279.117,- Kč

7. **Objekt 300 Hydrogeologický vrt**

Na požadavek hydrogeologa provozovatele byl z důvodu ověření kvality obsypu nového vrtu TV-3 dodatečně po cementaci zadán monitoring vrtu.

Vícepráce (monitoring vrtu – kamerová prohlídka) 19.000,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 19.000,- Kč

8. **Objekt ONS Ostatní náklady stavby, VRN**

Z důvodu provedených změn byla nutná úprava projektové dokumentace pro zhotovitele. Dále z důvodu zajištění stability vrtu při realizaci vrtných prací bylo nutné pro výplach vrtu dovážet vodu cisternami.

Vícepráce (úprava PD, dovoz vody pro provedení vrtu) 58.800,- Kč

Změna celkem v absolutní hodnotě 58.800,- Kč

CELKEM PŘÍPOČTY: + 696.449,- Kč

CELKEM ODPOČTY: - 818.610,- Kč

CELKEM ZMĚNY po zápočtu více a méněprací: - 122.161,- Kč

CELKEM ZMĚNY v absolutní hodnotě: 1.515.059,- Kč (21,6 %)

Výše uvedené změny 1 - 8 jsou řešeny změnovým listem č. 1. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo realizovanou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 164/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změny závazku v praktickém provedení znamenají součet absolutních hodnot jednotlivých položek více a méně prací, které v součtu představují hodnotu nad 15 % z celkové ceny díla dle původní smlouvy o dílo bez rezervy bez DPH.

Uvedené změny jsou nezbytné pro celkové provedení a následné provozování hotového díla. Z ekonomických i technických důvodů, z důvodu slučitelnosti s dodaným zařízením a návaznosti jednotlivých odborných prací není možná změna v osobě dodavatele - tato změna by působila značné obtíže. Na započatém díle je z důvodu specifikace dodávaných prací v daném čase prakticky nerealizovatelná.

V článku 5. Cena za dílo se ruší odstavce 5.2. a nahrazuje se takto:

5. Cena za dílo

5.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH 7.251.676,- Kč

(zahrnuje rezervu 250.000,- Kč)

Odpočet rezervy - 250.000,- Kč

Celkové více a méně práce (mimo rezervu) - 122.161,- Kč

Celková cena díla dle skutečnosti včetně dodatku č. 2 bez DPH 6.879.515,- Kč

12. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 15. 1. 2021

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481 ③

.....
objednatel
Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku, VHS Turnov

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682

.....
zhotovitel
Pavel Šimůnek
Prokurista společnosti
OBIS, spol. s r.o.