

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
č. smlouvy objednatele: 61/23, č. dodatku: 116/23, č. org. 651
dále jen „Dodatek“

I. Smluvní strany**1.1. Objednavatel****Vodohospodářské sdružení Turnov****Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje**

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
ve věcech technických: Andrea Bímová, investiční technik
tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 3710462/0800
telefon: 481 313 481
e-mail: info@vhsturnov.cz

1.2. Zhotovitel**BROCHIER s.r.o.**

se sídlem: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice
spisová značka: C 28509/MSPH Městský soud v Praze
IČ: 61246247
DIČ: CZ61246247
zastoupená: František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje
František Hensch
ve věcech technických: František Hensch
stavbyvedoucí: Ing. Václav Černý, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 107-7400250297/0100
telefon: +420 777 751 029
e-mail: brochier@brochier.cz

„Rakousy – obnova prameniště Kalich“**II. Preambule**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán kvůli potřebnému prodloužení času plnění u dokončení a předání stavby obnovy prameniště Kalich. Hlavní práce se v roce 2023 soustředily pouze na levou stranu prameniště.

Hlavní důvody prodloužení času plnění pro uzavření dodatku:



- realizované práce na obnově levé části prameniště a průzkumy na obnově pravé strany prameniště ukázaly potřebný větší rozsah prací, čímž se stavba dostala do zhoršených - nevhodných klimatických podmínek,
- práce musí být na zimní období přerušeny, prameniště bude zprovozněno z důvodu zabezpečení stálé dodávky vody do spotřebiště,
- po zimní přestávce mohou být práce znovu zahájeny až v průběhu dubna nebo května 2024.

II. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 1 se mění v článku III. Čas plnění bod 3. 2. následovně:

III. Čas plnění

bod 3.2. Původní termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo byl do 20. 10. 2023.

Nový termín dokončení stavby: **nejdéle do 30. 09. 2024**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamyšlenému účelu, objednavatelem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Turnově dne: 20. 10. 2023

Objednavatel:

.....
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③

Zhotovitel:

BROCHIER s.r.o.
Ukrajinská 72B/2
101 00 PRAHA 10
IČ: 61246217



.....
František Hensch, s.r.o., jednatel,
kterého při výkonu funkce zastupuje
František Hensch