

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Název stavby: „Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v ul. Mírová – I. etapa“

Č. smlouvy objednatele: 7/24, org. č. 511.027

Č. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

sídlo: Turnov, Antonína Dvořáka 287, PSČ 511 01

zastoupená: **Ing. Milanem Hejdukem**, ředitelem svazku VHS Turnov

tel.: +420 481 313 481

e-mail: info@vhsturnov.cz datová schránka: c97yj33

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz

- realizace díla: Andrea Bímová, tel. 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

TDS: Ing. Roman Balatka Maršík, Turnov, tel. 605 911 428, e-mail: roman@balatkamarsik.cz

Koordinátor BOZP: Martin Kotšmíd, Jablonec n. N., tel. 604 990 907, e-mail: kotsmid@centrum.cz

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: **Ing. Adamem Sinevičem**, jednatelem společnosti

Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti

tel.: 417 941 117

e-mail: info@vhs.cz

datová schránka: xm9a5kh

bankovní spojení: 1387877206/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

Oldřich Řáha, jednatel společnosti

- realizace díla: Vilém Řáha, výrobní ředitel, tel. 602 493 193, e-mail: raha.v@vhs.cz

stavbyvedoucí Martin Kurka, tel. 771 511 000, e-mail: kurka@vhs.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti prodloužení termínu dokončení a předání díla. Příčinou je realizace sanace pláně nad rámec původního předpokladu dle nevyhovujících zkoušek podloží. Uzavřením dodatku se nemění cena díla. Náklady budou kalkulovány přednostně z rezervy díla.

Do dodatku se rovněž doplňuje – mění osoba stavbyvedoucího na straně zhotovitele – viz odstavec 1. Smluvní strany.

2. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku se v článku 3. Lhůty plnění v bodu 3.1 mění termín dokončení a předání díla následovně:

Původní termín:

- termín dokončení a předání díla: 25. 10. 2024

Nový termín:

- **termín dokončení a předání díla: 4. 11. 2024**

3. Zvláštní ujednání

- 3.1 Uzavření dodatku nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 1. 2024.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne:

V Teplicích dne:

Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku VHS Turnov

Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti